

会议纪要

时间：2017年6月22日晚 19:30

地点：五头镇项目部

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：监理例会

监理单位：

1. 认真落实质检站专家下达的整改意见，及时整改；
2. 部分现场施工人员未及时佩戴安全帽、或戴草帽，望各单位加大对安全问题的重视，积极佩戴好安全帽；
3. 保证材料供应，增加施工人员，加快施工进度，及时调整好施工进度计划，保证如期顺利并网；
4. 施工资料严重滞后，加快资料的完善，保证资料与工程同步；
5. 光伏区电缆沟及时开挖，深度不足的及时进行二次开挖，电缆及时穿管；
6. 箱逆变转运、吊装前要编制好专项施工方案，吊装时有专人统一指挥，并做好安全防护工作；
7. 线路拉线时要有专业安全员在场，做好安全防护工作，施工人员要佩戴好安全帽与安全带；

施工单位：

1. 外线 110KV 线路已组塔完成，正在进行放线；
2. 寺上升压站二次设备已进入调试阶段；



3.材料进场不及时，望加大与供货商的联系，保证材料及时进场；

建设单位：

1.在保证施工进度的前提下安全施工，文明施工；

2.各单位积极相互促进，再接再厉，保证如期并网。

常州正衡电力工程监理有限公司

洛阳丰墨新能源 60MWp 光伏电站项目监理部

2017年6月22日



会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
刘士发	正衡监理		13762611767	
杨敏	雷亿电力		13992884352	
杨申玉	雷亿电力		18638010571	
李柏舟	上海建冶		18057002228	
宋海敏	东旭		15598570725	
张	东旭		1825880570	
刘辉	东旭		18638660758	
王岩松	东旭		15862998715	
夏德龙	东旭		18037995038	
刘银龙	东旭		15737989100	
张	东旭		18637986605	
张东	东旭		15633882643	

