

# 会议纪要

时间：2017 年 6 月 29 日晚 19:30

地点：五头镇项目部

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：监理例会

监理单位：

1. 认真对待 6.30 并网，各单位通力协作，以保证顺利并网。
2. 部分现场施工人员未及时佩戴安全帽、或戴草帽，望各单位加大对安全问题的重视，积极佩戴好安全帽；
3. 在并网后及时做出后续的施工计划，争取早日全容量并网。

施工单位：

1. 升压站设备已调试完成，准备就绪；
2. 寺上光伏区并网区域已完成，做好并网准备；

建设单位：

1. 在保证施工进度的前提下安全施工，文明施工；
2. 各单位积极相互促进，再接再厉，保证如期并网。

常州正衡电力工程监理有限公司

洛阳丰墨新能源 60MW 光伏电站项目监理部

2017 年 6 月 29 日



由 扫描全能王 扫描创建

# 会议签到表

| 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电 话         | 邮箱 |
|-----|------|-------|-------------|----|
| 刘士发 | 正衡监理 |       | 13762611767 |    |
| 唐 斌 | 雷亿电力 |       | 13992884352 |    |
| 杨申玉 | 雷亿电力 |       | 18638010571 |    |
| 李柏森 | 上海建冶 |       | 18037002228 |    |
| 宋海敏 | 东旭   |       | 15598570725 |    |
| 魏 强 | 东旭   |       | 1824882370  |    |
| 刘 翔 | 东旭   |       | 18638662758 |    |
| 王 岩 | 东旭   |       | 15862998715 |    |
| 聂德龙 | 东旭   |       | 18037995038 |    |
| 刘银龙 | 丰盟   |       | 15737989100 |    |
| 张 强 | 丰盟   |       | 18637986605 |    |
| 张 马 | 丰盟   |       | 15633882643 |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |

