

会议纪要

时间：2017 年 7 月 13 日晚 19:30

地点：五头镇项目部

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：监理例会

监理单位：

1. 寺上光伏区电缆沟回填时应及时上报业主、监理进行验收后方可回填；
2. 部分现场施工人员未及时佩戴安全帽、或戴草帽，望各单位加大对安全问题的重视，积极佩戴好安全帽；
3. 保证材料供应，增加施工人员，加快施工进度，及时调整好施工进度计划，保证如期顺利并网；
4. 光伏区电缆沟及时开挖，深度不足的及时进行二次开挖，电缆及时穿管；
5. 已进入夏季高温阶段，应及时配备防暑药品，错开高温时段进行施工；
6. 光伏区防雷接地及时做好；

施工单位：

1. 寺上包沟升压站运行正常；
2. 寺上光伏区电缆已敷设 4 兆瓦，接地扁铁已焊接；
3. 材料进场不及时，望加大与供货商的联系，保证材料及时进场；



建设单位:

- 1.在保证施工进度的前提下安全施工，文明施工；
- 2.各单位积极相互促进，再接再厉。

常州正衡电力工程监理有限公司
洛阳丰盈新能源 60MWp 光伏电站项目监理部
2017年7月13日



会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
刘士发	正衡监理		15712611767
唐 铁	雷亿电力		1399088435
杨申王	雷亿电力		18638010571
李柏森	上海建冶		18057022228
宋海敏	东旭		15598570725
魏 强	东旭		18148815370
王 彬	东旭		18638662758
王 岩	东旭		15862998715
王 德	东旭		18057995038
刘银龙	东旭		15737981111
张 强	东旭		18637986605
张 强	东旭		15633882643

