

会议纪要

时间：2017年8月3日晚 19:30

地点：五头镇项目部

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：监理例会

监理单位：

1. 已进入夏季高温阶段，应及时配备防暑药品，错开高温时段进行施工；
2. 寺上光伏区防雷接地焊接要按规范焊接，保证三面搭接并及时做好防腐处理；
3. 寺上光伏区要及时做好围网防护工作，并悬挂好警示标志，防止人畜闯入；
4. 寺上光伏区电缆沟回填时应及时上报业主、监理进行验收后方可回填；
5. 部分现场施工人员未及时佩戴安全帽、或戴草帽，望各单位加大对安全问题的重视，积极佩戴好安全帽；
6. 光伏区电缆沟及时开挖，深度不足的及时进行二次开挖，电缆及时穿管；
7. 光伏区防雷接地及时做好；

施工单位：

1. 寺上包沟升压站运行正常；



2.寺上光伏区电缆已敷设 5 兆瓦，接地扁铁已焊接；

3.材料进场不及时，望加大与供货商的联系，保证材料及时进场；

建设单位：

1.在保证施工进度的前提下安全施工，文明施工；

2.各单位积极相互促进，再接再厉。

常州正衡电力工程监理有限公司

洛阳丰墨新能源 60MWp 光伏电站项目监理部



会议签到表

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电话 |
|-----|------|-------|-------------|
| 刘士发 | 正衡监理 | | 13712611767 |
| 唐铁 | 雷亿电力 | | 13992884352 |
| 杨申玉 | 雷亿电力 | | 18638010571 |
| 李柏森 | 上海建培 | | 18037022228 |
| 宋海峰 | 东旭 | | 15598570725 |
| 魏 | 东旭 | | 18265815370 |
| 王煜 | 东旭 | | 18638660758 |
| 王宗胜 | 东旭 | | 15862998715 |
| 聂德龙 | 东旭 | | 18051995038 |
| 刘银龙 | 东旭 | | 17379891111 |
| 张强 | 东旭 | | 18637986605 |
| 张东 | 东旭 | | 15633882643 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

