

会议纪要

时间：2017 年 8 月 17 日晚 19:30

地点：五头镇项目部

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：监理例会

监理单位：

1. 部分现场施工人员未及时佩戴安全帽、或戴草帽，望各单位加大对安全问题的重视，积极佩戴好安全帽；
2. 生活楼卫生间管道轻微漏水，及时整改；
3. 已进入夏季高温阶段，应及时配备防暑药品，错开高温时段进行施工；
4. 寺上光伏区防雷接地焊接要按规范焊接，保证三面搭接并及时做好防腐处理；
5. 寺上光伏区要及时做好围网防护工作，并悬挂好警示标志，防止人畜闯入；
6. 寺上光伏区电缆沟回填时应及时上报业主、监理进行验收后方可回填；
7. 光伏区电缆沟及时开挖，深度不足的及时进行二次开挖，电缆及时穿管；
8. 光伏区防雷接地及时做好；

施工单位：



- 1.寺上包沟升压站运行正常;
- 2.寺上光伏区对已安装支架、组件进行消缺;
- 3.材料进场不及时,望加大与供货商的联系,保证材料及时进场;

建设单位:

- 1.在保证施工进度的前提下安全施工,文明施工;
- 2.各单位积极相互促进,再接再厉。

常州正衡电力工程监理有限公司
洛阳丰盈新能源 60MWp 光伏电站项目监理部
光伏电站项目
2017年8月17日



由 扫描全能王 扫描创建