

会议纪要

时间：2017 年 5 月 11 日晚 19:30

地点：五头镇项目部

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：监理例会

监理单位：

1. 进入夏季高温季节，配备防暑药品，错开高温时段施工，采取措施确保人员安全；
2. 立柱除锈、满焊、防腐工作抓紧施工；
3. 生活楼、综合楼加快装修，箱、逆变器及时安装；
4. 外线施工单位资质，施工资料，施工方案抓紧上报；
5. 安全帽、安全带佩戴齐全；
6. 外线施工时注意围栏安装防止路人误入；

施工单位：

- 1.北沟电缆沟已累计完成 2.5 兆瓦；
- 2.寺上累计完成 11.5 兆瓦；
- 3.110KV 外线基础砼浇筑 8 基；
- 4.寺上生活楼已完成 90%，升压站完成 90%；
- 5.35KV 集电线路基础砼浇筑完成；
- 6.升压站计划 5 月 20 日安装完成；

建设单位：

- 1.生活楼、综合楼屋顶防水抓紧完成；
- 2.施工资料要尽快与施工进度同步；
- 3.光伏区防腐工作抓紧施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

洛阳丰墨新能源 60 兆瓦光伏电站项目监理部

2017 年 5 月 11 日

