

会议纪要

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

编号：022
签发：[Signature]

会议地点	江淮车辆厂项目 办公室	会议时间	2017.05.05
会议主持人	郭凯军		
会议主题： 并网前相关工作安排事项			
本次会议内容： 1、并网柜内 3*50mm² 交流电缆固定牢固，与带部位保持足够安全距离，隔板线孔内缘需垫防护胶皮； 2、开关柜顶部电缆用夹板固定，防止过于松散或垂降； 3、柜内垃圾全部清理干净，不得有多余螺丝、垫圈或线头； 4、电缆桥架个别支承杆需要改制，保证整体影响美观，多余横梁去除，桥架内电缆拐角处垫好防护胶皮，所有焊点均需防腐刷漆； 5、开关柜底座外露部分用槽盒整齐封盖； 6、所有开关柜引出线均要悬挂标志牌； 7、逆变器引线孔严密封堵，侧盖变形的需更换，确保防水可靠； 8、从并网柜至逆变器整个交流线路区间段，必须严格核对相序，无误后方可进行总电源搭火、送电。 9、所有光伏组件插头连接线必须捆扎、固定好。 10、光伏区组件、桥架、槽盒、防雷接地母线之间的接地线，必须严格按施工质量标准安装齐全、规范、合格。 11、接地引下线悬垂区段必须用三道“U”形卡与墙体进行固定。			
后主送单位	北京国润天能新能源科技股份有限公司 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
抄送单位	合肥淮晶新能源电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年05月05日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

