

会 议 纪 要

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

编号：023
签发：[Signature]

会议地点	江淮车辆厂项目 办公室	会议时间	2017.05.10
会议主持人	郭凯军		
会议主题： 并网前及后续相关工作安排事项			
<p>本次会议内容：</p> <p>一、并网前工作安排</p> <p>建设单位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、利用晚间时间查清 12 区故障光伏线原因，并及时进行处理，将排除故障； 2、查明 25#逆变器送电开关柜跳闸原因，谨防验收时再次出现意外跳闸； 3、落实并网期间人员分工、具体要求及相关注意事项； 4、配电房、办公室及门外卫生打扫干净。 5、所有人员必须戴好安全帽。 <p>监理单位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、屋面接地扁钢爆接部位需刷银粉漆； 2、部分组件、支架、桥架及主接地间小接地线未连接； 3、防雷接地电阻测量工作未完成，需尽快提供相关测试数据； 4、接地引下线未用“U”形卡固定； 5、逆变器处垃圾需清理干净。 <p>运维部门：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、配电房电气操作必须办理停送电工作票手续； 2、电气操作人员必须是具备操作资格的持证人员，并要持证上证。 3、所有开关柜的仪表、空气开关贴上明显标识牌；所有电缆、光伏线两端挂有明显标志牌。 <p>二、并网后的工作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对于已安排工作未完成的，并网后逐条落实，必须全部完成。 2、按照设计要求，对光伏内出现的其他施工质量问题，全面进行消缺。 <p>三、特别强调</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对工程施工期间出现的问题进行分析、总结，并进行必要的考核。 2、如果这次验收不能通过，则进行重罚。 			
后主送单位	北京国润天能新能源科技股份有限公司 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
抄送单位	合肥准晶新能源电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文的日期	2017年5月10日



注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。