

会议纪要

编号: 021
签发: Pm 文

工程名称: 合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

会议地点	江淮车辆厂项目办公室	会议时间	2017.05.03
会议主持人	郭凯军		
会议主题: 部分材料、剩余工作及人员安排、施工安全及质量管理事项			
本次会议内容: 业主单位 1、近期工作总结, 1) 已完成工作: 组件、槽盒、逆变器安装、屋面防雷接地系统; 2) 组件 MC4 接头连接因光做线缺材料而未全部完成; 屋面组件方陈小接地线安装、逆变器处防雷接地焊接及并网柜母排、交流电缆接线接近完工, 开关柜尚需进行仪表、互感器及母线电源接线; 电气交接试验正在进行中。 2、落实下一步工作: 1) 开关柜母排电源搭火前, 必须将开关柜内部彻底清理于净; 2) 根据施工现场确定好最佳施工方案, 按照约定时间段, 采取加班方式以最短时间完成电源接线工作, 减少停电影响。 3、其他相关工作安排: 1) 2000 米光伏线尽快落实到位; 2) 防雷带及防雷接闪装置按图纸要求安装; 3) 监测监控系统安装人员确定好, 先对墙全开孔放好 485 通讯线, 然后进行通讯柜、并网柜、逆变器之间的接线。 4、供电局验收资料尽快准备好, 做到时齐全完备、内容正确、 5、强调施工安全工作, 目前施工人员不断减少, 安全管理不能放松, 坚持开好班前会, 加强检查督促, 施工现场必须戴好安全帽。 施工单位 当日工作完成 1、逆变器处焊防雷接地, 全部完成, 2 人; 2、电缆槽盒盖盖, 2 区、3 区、5 区、6 区已完成, 3 人; 3、3、屋面组件方阵小接地, 2 区、3 区、4 区、5 区、6 区, 3 人; 4、配电房并网柜桥架安装并敷设 3*150 平方交流电缆, 3 人; 5、监控室墙体刮白, 1 人; 6、焊点刷漆, 1 人。 次日工作计划 1、屋面焊接地闪点, 4 人; 2、配电房并网柜 3*150 平方交流电缆接线, 3 人; 3、屋面组件方阵小接地接线, 2 人; 4、清扫屋面; 4 人; 5、监控柜穿 485 通讯线, 2 人。			
主送单位	北京国润天能新能源科技股份有限公司 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
抄送单位	合肥准晶新能源电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.04



注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。