

会议纪要

工程名称：安徽合肥同大江淮 4WM 分布式光伏发电项目

编号 002

安徽合肥同大江淮 4MW 分布式工程项目部：

现将 第二次工程例会 会议纪要, 抄送, 请查收!

附：会议纪要共 2 页。

项目监理机构(章)



总监代表： 王斌 日期： 2017.1.2

各与会单位及人员	与会单位	与会人员	
	北京国润天能新能源科技股份有限公司	郭凯军	
	常州正衡电力工程监理有限公司	萧聘良：专监（电气）	
	常州正衡电力工程监理有限公司	钱波：专监（土建）	
	广西建工集团第二建安建设有限公司	潘浩渝	
会议地点	同大江淮 4MW 分布式项目部办公室	会议时间	2017 年 1 月 2 日 15: 00
组织单位	北京国润天能新能源科技股份有限公司	主持人	郭凯军
记录人	萧聘良		
会议议题	合肥同大江淮 4WM 分布式光伏发电项目第二次会议		

郭凯军（业主代表）：

- 1、夹具拉拔实验要做，施工单位六个施工区合理分配 50 个拉拔实验点。
- 2、施工方应尽快准备企业和人员的资质与材料进场报验单等相关资料，与监理方对接。积极配合，资料与施工进度齐头并进，以保证项目资料的完整性，资料整理、归档要清晰，每个档案盒内做出卷内目录便于检查。
- 3、支架、逆变器安装图、原理图尽快提供，便于下步施工。
- 4、现场管理人员要负起职责，对于施工现场要多巡视，能够及时发现现场存在的问题，能够及时的解决问题。
- 5、现场存在工人不按规范佩戴安全带、安全帽问题，归口施工单位予以解决。
- 6、安排好工人春节放假工作，最好在节日期间安排一名值班人员保管好材料、设备等。
- 7、施工现场每班后要及时清理垃圾，屋面不允许存有垃圾。

钱波（监理）：

- 1、施工单位尽快的完善施工资料，施工资料要和现场施工进度保持一致。
- 2、重视安全教育工作，每班前要开站班会强调安全纪律，保证施工中工人能按规范施工。
- 3、因天气原因造成屋面湿滑在施工过程中尽量安排工人不要在临边处施工。
- 4、光伏组件按计划应于今日进场，现因组件未按计划进场已对施工工期产生影响，施工单位请采取相关措施保证工期。

张友文（总包代表）：

- 1、光伏组件，公司已和供货单位谈好，于 15 号发货、16 号进场。
- 2、组件进场后分包单位需细化人员分工对组件进行搬运、组装，要求分包单位在 15 号之前拿出安装计划。
- 3、现场安全防护要做好，保证施工安全。

刘泉（总包方施工技术人员）：

防护栏杆需要按照专项安全方案予以搭设，人员在屋面施工过程中必须正确佩戴安全带、安全帽。

李光（总包方施工技术人员）：

做好现场安全工作，确保不出现安全事故。

潘浩瑜（分包单位负责人）：

组件到场后计划于 17 号开始吊运、安装。