

会议纪要

编号：004

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式发电项目

签发：李维军

会议地点	工地项目部	会议时间	2017 年 2 月 28 日
会议主持人	王斌		
会议主题： 关于现场进度、资料等协调事宜			
上次会议问题落实情况： 1、2017 年 2 月 16 日复工，未完成； 2、2017 年 2 月 16 日组件、配电柜、监控系统到场，未完成；			
本次会议内容： 建设单位： 1、目前由于施工单位材料设备未能按计划进场，导致现场处于停工状态，要求施工单位采取措施，确保工程并网验收进度； 2、原定于 2 月 25 日组件到场，3 月 5 日配电柜和监控系统到场，目前均未到场且无相关计划； 3、要求施工单位 3 月 10 日前配电柜和监控系统到场，组件 3 月 5 日到场，否则将采取 5000 元罚款，3 月 10 日未到场将处以 3 倍处罚。 4、要求施工单位对现场进度引起重视，如若延误合同工期，产生的一切经济损失由施工单位承担。 5、要求监理单位对现场进度、质量和安全等方面进行监督，发现问题及时提出，施工单位做好配合工作。 6、工地例会每周一、周五在工地项目部进行，各单位负责人参加。 7、要求施工单位和监理单位配合做好工程资料的收集和整理工作，要求归档资料原件 6 套。			
主送单位	北京国润天能新能源科技股份有限公司 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 2 月 28 日

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

