

会议纪要

工程名称：通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目



会议地点	施工现场项目部会议室	会议时间	2017 年 4 月 27 日			
会议主持人	陆长荣					
会议主题： 有关材料的进场及工程的进度						
次会议内容：						
<p>一、业主单位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对于管桩进场进行了询问，并要求其在 5 月 10 之前必须结束。 2. 对于椽条浸泡在水中的要进行去锈防腐措施。并且要求其在安装方面要加强其安装的质量。 3. 对于逆变器将于 5 月初进场，要求其总包要做好接收准备。 4. 对于组件因为其他原因而不能正常的供货，但是在其 5 月中旬将会正常的供货。 5. 对于其高压电缆要求其必须得 5 月初进场，如果不到会影响其工期。 6. 因为其组件不能及时的供货，从而导致其光伏区施工缓慢，但是必须对于高压工程加大力度的施工。 						
<p>二、监理单位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 升压站情况：因为其设备即将进行其吊装作业，从而要做好以下的工作： <ol style="list-style-type: none"> (1) 检查其吊具，确保没有安全隐患。 (2) 对于吊装施工区要拉警戒绳。 (3) 要有其专业人员进行其指挥。 2. 有关光伏区：对于管桩要控制好其垂直度和水平度；对于椽条安装要顺直，严禁用榔头敲打支架。对于光伏区现场要及时的清理垃圾。 						

3.有关工程进度：按照建设单位并网节点要求，总包要制定其切实可行的施工计划。以周为节点，以便我监理方参照周节点对各参建单位进行其进度控制。

4.

三、施工单位：管桩现已经做好了 18 兆瓦，支架已进做好了 10 兆瓦，组件做好了 4.1 兆瓦。现在组件和支架安装人员有其 160。现在电器人员有 30 人，在 5 月 10 号将预计达到 60 人。现在希望业主及时的交于总包各种图纸，因为其后续的施工需要看图纸施工。同时因为其没有其图纸而有关的手续无法进行（关于消防）。对于其外线也将加大其施工，为其并网做努力，同时也讲述了这周的工程进度以及下周的工程进度计划。

主送单位	通威渔光一体科技（北京）有限公司 信息产业电子第十一设计科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.4.27 下午 1 点

注：本表一式一份，由监理部填写，监理部报存。