

会 议 纪 要

编号: 15-02

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期 25MW 光伏发电项目

签发: 陆长荣

会议地点	施工现场项目部会议室	会议时间	2017年2月23日
会议主持人	陆长荣		
会议主题: 现阶段施工进度、计划、质量、图纸相关事宜			
本次会议内容: 一、业主单位: 现场情况目前不太明朗,通过本次会议大家协商探讨,考虑到工人情绪,分阶段陆续放人,人员先撤,至于打桩机械、大型机械离场(需保证复工后现场能及时施工);不管遇到什么困难,本项目都会进行下去,解决需要时间,先暂时放假,施工材料可以要求厂家继续生产;希望总包给出复工后进场计划安排,另外统计出详细的施工人员清单,精确到作业工种及进出场时间,此事关系到费用补偿问题,要求总包单位实事求是统计出来,请监理单位认真核查。虽然光伏厂区施工受阻,但关键点还是外线施工,请总包单位在保证施工安全和质量的前提下,抓紧外线工程的施工。 二、监理单位: 现场情况大家也都了解,请大家不要气馁,做好各家单位的本职工作,各单位请抓紧资料的报审工作,做到施工进度与施工资料的同步,做好分部分项的报验工作;另外请业主单位抓紧施工图纸的交付工作,在此承诺我单位定会严把质量关,让业主满意,不论是外线施工还是光伏区施工,请总包方一定要把安全抓好,安全第一、预防为主。 三、施工单位: 春节过后,本地村名阻工越发频繁,本月13号之前都是断断续续施工,于本月14号正式停工到今日,与业主协商,陆续放工人回家,目前支架、电气、打桩机(6台)机械施工人员还有170人左右在现场(总人数约200人),致使对我方造成很大压力; 虽然光伏区厂区内施工遇到一些困难,但是我方不会就此放弃,外线施工人员明日到达,30个施工人员开始施工作业,明天或下周一开始图纸评审工作。			
主送单位	通威渔光一体科技(北京)有限公司 信息产业电子第十一设计研究科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年2月23日

