

会 议 纪 要

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目

签发: 周长荣



会议地点	施工现场项目部会议室	会议时间	2017 年 4 月 17 日
会议主持人	王俊委		
会议主题: 复工之后存在的问题			
本次会议内容: 一. 业主单位: 1. 对于在厂区内存在施工人员少, 管桩供不应求的问题。从而要求施工方尽快解决这个重大的问题。 2. 对于外线要加快解决与村民存在的问题, 并要协调好与村民之间的矛盾。 3. 对于工程所需要的手续要加快完善, 同时要求尽快做好并网手续。 二. 监理单位: 1. 要求加强其施工人员的安全防范意识。 2. 对于升压站存在其施工人员不足, 要求使其增加人手。 三. 施工单位: 1. 综合办公楼预计在 5 月 25 日完工。 2. 设备基础基本结束。 3. 现在再增加其人员上有困难。现其在厂内的人员大约有其 80 人, 外线有 15 人。 4. 有关材料(电缆, 桥架, 汇流箱)已订购。 5. 关于外线将于 4 月底进行其塔基建设, 在其 5 月底到 6 月 10 号开始调试。 6. 将加快江门和台山的并网协议。 7. 现在存在其没有其蓝绘图纸, 所以请业主及时的送交与施工方。			
主送单位	通威渔光一体科技(北京)有限公司 信息产业电子第十一设计科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.4.17