

会 议 纪 要

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目

会议地点	施工现场项目部会议室	会议时间	2017 年 4 月 20 日
会议主持人	陶长荣		



会议主题: 有关工程中的质量, 工程进度, 以及安全问题

次会议内容:

一. 业主单位:

1. 关于厂内问题: 业主要求施工方在 5 月 20 日内将其管桩打完, 支架在其 5 月 30 日内结束, 组件在 6 月 10 日结束。同时询问了有关汇流箱和电缆到位情况, 还对于支架放置说明了情况(对于支架的镀锌层脱落要及时处理)业主方承诺不会因为组件和支架而耽误工期。需要其施工方做出其供货计划。

2. 对于外线问题: 业主要求不论有在的困难也要在其 4 月底基础结束。在 5 月 20 日结束其立杆架线。在其 6 月 10 日进行其验收的工作, 在 6 月 20 日开始进行其并网工作。

二. 监理单位:

1. 升压站情况: 有关 SVG 基础, 一次, 二次变台混凝土浇筑已经结束, 在此过程我们监理人员查看了图纸, 商混是 C25, 尺寸符合图纸设计要求。监理人员也旁站了。接下来 SVG 基础要抓紧砌踏步。要尽快落实综合楼图纸, 因为后续有大量的施工预案要查看图纸。在主体砌墙上, 人员不够需要增加人手, 希望争取在月底可以提前封顶。设备即将到位, 而在吊车进场的路基则有问题。需要尽快拿出方案来解决。混凝土浇筑拆下来的模板到处可见, 且钉子都是朝上的具有安全隐患, 需要尽快处理。

2. 有关光伏区: 现在已经有三个区的组件安装已结束, 监理组织人员同总包要检查这三个区的质量情况, 要做表做记录。特别强调一点如果发现螺栓拧不紧(包括垫片漏垫现象)第一次被我们监理发现给予警告, 第二次发现有一颗螺栓拧不紧罚款 200 百。组件在二次

搬运过程中要轻拿轻放严禁背扛现象，不要野蛮操作。现场安全文明施工有所下降，从而要加大力度整改。对于支架，螺栓，椽条，桥架要集中摆放整齐。同时现场的垃圾要及时清理干净。在抢进度同时，一定要把质量放在第一位，其次我们监理部门会加大力度再现场巡查。随着暑期的到来，天气一天比一天的热。要切实做好现场施工人员的防暑降温的工作，要有其专门的人员每天巡视，适当的调整施工员的上班时间。在临时用电要有专门电工人员接线。生活区要注意工人在室内严禁吸烟，四周要放消防器材。监理，总包及分包要对整个施工现场，工人生活区要进行定期安全大检查。

三、施工单位：管桩现已经做好了 15 兆瓦，支架已进做好了 8 兆瓦，组件做好了 2.7 兆瓦。现在组件和支架安装人员有其 80 人，预计在 4 月 25 日施工人员将会达到 200 人。现在电器人员有 20 人，在 5 月将预计达到 60 人，在综合楼现在有其施工人员 15 人，在 4 月 25 日施工人员将达到其 30 人。需求其业主方提供其大量的组件和支架。现在外线已做了 50% 的基础。和村民协调困难，需要其业主的理解。同时也讲述了这周的工程进度以及下周的工程进度计划。

主送单位	通威渔光一体科技（北京）有限公司 信息产业电子第十一设计科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.4.20

注：本表一式一份，由监理单位填写，监理部报存。