


会议纪要

编号: CZZHJL-TWHJ-002

工程名称: 乾安县通威惠金渔光互补 15MW (扶贫) 光伏发电项目

签发: 

会议地点	总包方项目部	会议时间	2017.1.10
会议主持人	刘忠杰		
会议主题: 关于建华管桩供应和增加设备的专题会议			
上次会议问题落实情况: 已落实			
本次会议内容: 总包方 吴维润 汇报工程进展, 从开工以来, 现场共打桩 5.5 米 834 根, 8 米 506 根, 由于管桩供应问题, 原定的年前打完所有的 8 米桩, 实现不了, 目前的计划是在年前优先打在池塘中心的桩, 由池塘中心向外围打, 年前与管桩厂家协商到 1 月 23 日, 预计供货到场 3200 根桩, 预计每天到场 260 根 (1 月 10 日到 1 月 23 日), 剩余的 8 米桩, 2 月 1 号 (正月初五) 开始供货, 预计到 2 月 8 号供货完成。考虑到管桩厂家近几天实际供货数量少于约定的供货数量, 决定两天内亲自到厂家催促。3 天内将再上 1 台钻孔机。箱变基础桩基施工难度也与设计院沟通, 在不影响工程质量的情况下, 找出确实可行的方案, 进行变更。 目前每台打桩机每天能打 170-180 根左右的桩。 正衡监理 刘忠杰 箱变的钢结构基础吊装要做具体的专项施工方案, 做详细, 报监理审批。增加设备, 目前的 1 台钻孔机 2 台打桩机远远不够, 在管桩供应上的情况下, 建议增加 2 台钻孔机 2 台打桩机及相应的人员。要抓紧催促管桩的供应问题, 管桩的施工时间延后会造成将来支架安装, 组件安装的时间不足, 要赶在解冻之前完成相应的工作, 尽量往前赶。 业主 侯宝永 供应管桩计划与实际偏差较大, 对于出现这种情况, 总包单位应该及时做出方案, 报监理审批, 监理审批过后报业主, 作为工程资料的一部分, 归档。现场的安全文明标识, 厂区的标示标牌, 厂区的临时用水用电, 临时生活区与施工区的分界都要赶紧做。 业主杨勇 到年底了, 各项工作都不好做, 大家要相互理解, 建议尽快到厂家核实生产能力, 然后排一个准确的计划报监理和业主, 有什么问题要及时汇报监理和业主, 对于总包方的垫付资金能力表示理解, 总包提交付款申请, 可以付以一笔工程款。用于材料的购买。希望大家都要把控好每一个环节, 做好自己分内的事情, 信息一定要准确, 及时。 业主李振江 加强对厂家管桩供应的制约, 管桩到场和增加设备是相关关系, 假如管桩到场不足, 造成增加的设备闲置和人工闲置造成的损失可由管桩厂赔偿, 假如管桩到位, 未完成管桩打桩的话, 由打桩的担责, 合情合理。			
主送单位	四川省南充市水电工程有限公司		
抄送单位	乾安县通威惠金新能源有限公司		
发文单位	常州正衡监理电力工程有限公司	发文时间	2017.1.11

会议签到表

会议名称	乾安县通威惠金渔光互补15MW（扶贫）光伏发电项目			
会议时间	2017 年 1 月 10 日 16 时			
会议地点	项目部			
序号	姓名	单位	职务	联系电话
1	杨勇	通威惠金	项目经理	13990686172
2	刘心杰	正衡监理	土建	13244224030
3	侯得永	通威惠金	现场管理	15677108003
4	李振江	通威惠金	现场管理	15944851220
5	王新飞	南光水电	后勤	18228145678
6	魏金生	打木庄	现场	15526826173
7	李维明	南光水电	项目经理	13982023717
8	姜元明	正衡监理		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				