

会议纪要



工程名称: 乾安县通威惠金 15MW(扶贫)光伏发电项目

会议地点	现场项目部会议室	会议时间	2017 年 02 月 24 日 16 时 00 分
会议主持人	刘忠杰		

会议主题: 监理例会

本次会议内容:

总包经理 吴维润 汇报上周完成情况及下周重点施工计划

1. 引孔、打桩已全部完成。
2. 10 号方阵区域场地平整在 3 天内完成。
3. 本周光伏区支架组件安装完成 250 组。
4. 箱变钢结构平台已完成 5 个 (2-6 区), 剩余的钢结构平台 (1、7、8、9、10 区) 将在下周开始制作施工。
5. 按业主要求, 升压站土建施工人员及机械今天已经陆续进场。
6. 图纸还未收到, 希望业主尽快落实图纸, 以免影响升压站按时交工。
7. 支架工程材料从今天开始会陆续进场; 桥架等材料将于下周五 (3 月 2 号) 陆续进场; 电缆在 3 月 8 号全部发货, 保证施工材料不影响施工进度。
8. 为保证施工进度节点, 要求增加电气人员。

总包 安全员 苏仕勇: 要求施工单位

1. 支架、组件安装人员在使用人字梯, 门字梯施工时, 要做防滑措施。
2. 升压站土建施工队要及时上报所使用的机械、配电箱合格证、特种作业人员资质等相关资料, 新进场施工人员要做好三级安全教育培训。

监理 刘忠杰 要求:

1. 通威惠金领导将于 26 号莅临现场检查, 各参建单位要积极准备, 积极配合。
2. 总包方及各施工单位资质、人员资质等相关资料要及时向我监理方报审。
3. 总包要督促支架、组件、桥架、电缆槽板、电缆等材料尽快进场, 同时进场材料要摆放整齐。
4. 1、7、8、9、10 区箱变钢结构平台材料要在 3 天之内进场, 同时组

织好施工人员，按照施工进度计划组织施工，若滞后，将进行一定的经济考核。

5. 2-6 区箱变钢结构平台爬梯，与平台的连接处要满焊，不能点焊，要求施工单位立即进行自检整改。

6. 升压站土建工程施工材料要及时送检，并向我监理方报审。

监理 李锋伟 要求：

1. 组件安装时一定要横平竖直，在安装过程中，不能用铁锤敲击支架，防止漆膜损坏。

2. 施工时一定要按照冬季专项施工方案执行，杜绝违章指挥，违章作业。

3. 做好防火及临时用电安全措施。

4. 因天气寒冷，施工人员要做好防寒保暖措施。

主送单位	四川省南充市水电工程有限公司		
抄送单位	乾安县通威惠金新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 02. 25

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。

会议签到表

会议名称	乾安县通威惠金渔光互补15MW（扶贫）光伏发电项目			
会议时间	2017年 2 月 24 日 16 时			
会议地点	现场办公室			
序号	姓名	单位	职务	联系电话
1	马永生	正街		13244224030
2	姜元山	正德3		18079999952
3	刘峰	正德	经理	13744289380
4	周文祥	南元		13981917259
5	王飞	南元水电	安全员	18281012940
6	朱建利	南元水电	经理	13982023717
7	周文	南元水电	质量员	15881197557
8	郭雨明	支装安装		13743452659
9	王井千	钢构		13630325828
10	王瑞	土建		18643695528
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				