

监理会议纪要

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目

编号：JXMB-008

签发：[Signature]



会议地点	项目部办公室	会议时间	2017年03月10日 16时
会议主持人	刘忠杰		
会议主题：	周监理例会		
上次会议问题落实情况：	已落实		
会议内容：	<p>总包单位：</p> <p>吴经理：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 现场所有电缆于3月10日全部进场，电缆桥架、支架及附属材料在一周内全部进场，不影响施工进度；2. 升压站基础于一周内完成施工；3. 箱变钢结构平台明天吊装。 <p>周工：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 升压站基础垫层施工完成后要做好保温措施； <p>苏工：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 现场施工作业人员严禁酒后上岗；2. 升压站基础基坑要做好安全措施；3. 要求施工单位当天施工完成后及时清理现场垃圾，做到人走场净；4. 现场关于安全的标识标牌必须尽快完善；5. 升压站进场机械设备和人员资质等相关资料尽快报验。 <p>监理单位：</p> <p>刘工：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 施工过程中，要保证施工进度、质量、工艺、同步进行；		

2. 强调施工安全、质量的重要性，在施工过程中做到“安全第一，质量为本”。

(1) 安全：

a. 天气逐渐变暖，要求现场施工人员、管理人员都应正确佩戴安全帽，高处作业时要系好安全带，做好安全防护措施，若经我监理方现场检查发现没正确佩戴安全帽和安全带并被拍照者，将进行经济考核；

b. 考虑工程施工环境的特殊性，在冰面上进行施工，天气寒冷，施工作业时做好防滑保暖措施。

c. 冬季施工作业，一定要按照冬季专项施工方案执行，杜绝违章指挥、违章作业。

d. 吊装作业必须做好安全保障措施，吊装作业区域内须拉警戒线，严禁无关人员靠近。

(2) 质量：

a. 支架组件安装需标准化作业，执行横平竖直，要掌握好倾斜角度，正负不能超 1 度；

b. 现场升压站现进场的砂石只适用于升压站基础垫层浇筑；

c. 升压站基础支模前必须做好标高、间距、尺寸，要与图纸设计相符。

3. 要求总包单位的资料员尽快返场，及时完善施工资料，并向我监理方报审；

4. 施工过程中的隐蔽工程要做好记录（留置影像资料），并由我监理方验收合格后方可进行下道工序；

5. 升压站的原材料（水、水泥、砂石、钢筋等材料）要及时送检，出具相应的试验报告，并报我监理方进行审查；

6. 混凝土浇筑时必须留置混凝土试块（同养、标养各一组）；

7. 在施工过程中遇到问题及时提出，并协同总包单位、监理单位及业主单位进行协调解决；

8. 做好防火及临时用电安全保障措施。

主送单位	四川省南充市水电工程有限公司		
抄送单位	乾安通威惠金新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 03 月 11 日

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。

会议签到表

会议名称				
乾安县通威惠金渔光互补15MW（扶贫）光伏发电项目				
会议时间				
2017年03月10日 16时				
会议地点				
项目部办公室				
序号	姓名	单位	职务	联系电话
1	张世杰	正街		13244224030
2	孙峰伟	正街	助理	13734289380
3	黄文功	正街	助理	
4	王德强	南京水电	设计员	18281012940
5	周祥	南京水电	施工	13981917259
6	郭明	施工员	工地队长	15140176558
7	李强	南京水电		
8	王林	南京水电		
9	王林	钢结构		13630325823
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				