

监理会议纪要

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目

编号：JXMB-009

签发：_____



会议地点	项目部办公室	会议时间	2017年03月24日 16时
会议主持人	刘忠杰		
会议主题：	周监理例会		
上次会议问题落实情况：	已落实		
会议内容：	<p>总包单位：</p> <p>杨工：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光伏支架、组件安装完成总量的 78%，接地扁铁焊接完成 85%，电缆桥架、电缆敷设完成 80%； 2. 升压站主要是钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑等工作。 <p>苏工：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 施工人员、管理人员进入施工现场必须佩戴安全帽，光伏区冰上作业做好安全防护措施； 2. 要求升压站基础模板拆除后按指定地点码放整齐； <p>周工：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 升压站部分基础已具备回填条件，加快进度，先回填一部分； <p>吴总：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光伏区冰上作业现基本完成； 2. 陆地上 10 区光伏支架、组件于明天完成，7.8.9 区陆地上正在安装； 3. 升压站基础：主体构造柱、主变基础、事故油池基础今天浇筑完成，配电室基础、值班室基础于 3 月底完成，回填土时按图纸要求一定要夯实； 4. 光伏区所有电气接线要在 4 月 3 日完成；配电室基础、预制舱在 4 月 3 日完成； 		

值班室基础在 4 月 5 日完成；围墙在 4 月 15 日前完成。

监理单位：

王工：

1. 施工过程中，要保证施工进度、安全、质量、工艺同步进行；
2. 根据施工节点，加快施工进度，强调施工安全、质量的重要性，在施工过程中做到“安全第一，质量为本”。

(1) 安全：

a. 天气逐渐变暖，要求现场施工人员、管理人员都应正确佩戴安全帽，高处作业时要系好安全带，做好安全防护措施，若经我监理方现场检查发现没正确佩戴安全帽和安全带并被拍照者，将进行经济考核；

b. 施工过程中杜绝违章作业，做好安全保障。

(2) 质量：

a. 光伏区管桩逐一检查，发现不合格的管桩已告知施工单位及时进行了整改；

b. 支架组件安装需标准化作业，执行横平竖直，要掌握好倾斜角度，正负不能超 1 度；对出现波浪、翘角、高低不平等现象，要求尽快落实整改；

c. 损坏的抱箍及时进行更换，电缆要求做好成品保护。

刘工：

1. 施工人员、管理人员进入施工现场必须佩戴安全帽；
2. 事故油池浇筑必须要在今天完成；
3. 回填土时要求 300mm 逐层进行夯实；

建设单位：

马总：

1. 施工过程中，铲车上禁止载人；
2. 施工现场垃圾要及时清理，做到工完料净场地清。

主送单位	四川省南充市水电工程有限公司		
抄送单位	乾安通威惠金新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 03 月 25 日

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。

会议签到表

会议名称		乾安县通威惠金渔光互补15MW（扶贫）光伏发电项目			
会议时间		2017年 3月 24日 16时			
会议地点		现场办公室			
序号	姓名	单位	职务	联系电话	
1	孙彬	通威惠金			
2	王... ..	正衡管理	管理		
3	孙... ..	" " "	" "		
4	孙... ..	南光水电			
5	孙... ..	北建工程	技术员		
6	孙... ..	南水			
7	孙... ..	南光水电	质量员		
8	孙... ..	南光水电			
9	孙... ..	南光水电	安全员		
10	孙... ..	南光水电	施工员		
11	孙... ..	正衡管理	管理		
12					
13					
14					
15					
16					
17					