

## 监理会议纪要

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目

编号：JXMB-010

签发：

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017年04月07日16时			
会议主持人	刘忠杰					
会议主题：						
周监理例会						
上次会议问题落实情况：						
已落实						
会议内容：						
总包单位：						
吴总：						
1. 光伏区完成 95%，滞后原因为：厂家檩条发货错误； 2. 设备基础主体结构基本完成，目前现场基本具备升压站设备安装条件。						
周工：						
1. 进场道路要保持畅通，确保设备能顺利进场。						
杨工：						
1. 升压站土建资料今天必须提交。						
监理单位：						
王工：						
1. 施工过程中，要保证施工进度、安全、质量、工艺同步进行； 2. 4月 15 日之前升压站土建部分（除围栏外）完成，4月 13 日之前光伏组件、支架安装完成； 3. 设备安装时要求土建与电气做好配合，并做好安全保障措施； 4. 光伏区冰上作业已完成，要求施工单位组织人员逐区检查组件的安装质量，不合格的尽快进行调整； 5. 陆地接地沟深度不符，要求加深；						

6. 电缆桥架要求接地;
7. 资料要求齐全，不得缺项、漏项;
8. 剩余的光伏组件要求归整堆放。

刘工：

1. 进场道路要保持畅通，确保设备能顺利进场;
2. 升压站基础回填要尽快完成，夯实要做到位;
3. 施工现场要及时进行清理;
4. 现场已安装完成的光伏组件要尽快进行检查调整。

建设单位：

熊工：

1. 明日省电力质检站来检查，要求监理单位、总包单位确定汇报人员介绍项目情况，汇报内容言简意赅；
2. 资料要进行分类整理，避免答非所问；
3. 现场施工一定要按照图纸要求进行接线施工。

杨顾问：

1. 4月9日升压站电气设备安装人员进场，土建与电气要做好配合；
2. 电气进场资料要及时报审；
3. 升压站电气部分要做好设备到场时间表、施工进度计划表。

杨总：

1. 资料、材料要求齐全，不得缺项、漏项，并将资料、材料进行分类整理，避免答非所问；
2. 4月9日开始设备安装，要求升压站土建部分要求在4月14日之前完成；
3. 视频监控线使用光纤敷设；
4. 5月10日要求并网验收。

主送单位	四川省南充市水电工程有限公司		
抄送单位	乾安通威惠金新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年04月07日

注：本表一式3份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各1份。

## 会议签到表

会议名称	乾安县通威惠金渔光互补15MW（扶贫）光伏发电项目			
会议时间	2017年04月07日 16时			
会议地点	项目部办公室			
序号	姓名	单位	职务	联系电话
1	高勇	通威	项目经理	13990686172
2	杨桂华	-	技术员	13894621001
3	孙生	飞衡监理		13244224030
4	王伟军	飞衡监理		
5	丘康吉	乾安通威		1368800707
6	杨海	南光水电		15881197557
7	周玉祥	南光水电		13981417254
8	薄雨明	支架安装		13943452659
9	李峰伟	正衡监理		13734738380
10	宋春雷	南光水电		15982023717
11	王涛	升虹光		18643695528
12				
13				
14				
15				
16				
17				