

监理会议纪要

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目

编号：JXMB-012

签发：刘忠杰

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017 年 04 月 28 日 16 时
会议主持人	刘忠杰		
会议主题： 周监理例会			
上次会议问题落实情况： 已落实			
会议内容： 总包单位： 吴总： 1. 光伏区桩头开始做防腐处理，严格按照施工要求及规范，保证工艺和质量； 2. 光伏区支架斜拉筋正在安装，校检； 3. 生活楼地圈梁浇筑完成，生活井已经打完。 彭总： 1. 中控室电缆敷设正在进行，利用电缆滚轮，减小摩擦和保护电缆； 2. 高压室电缆敷设利用滚轮，减小牵引力和侧压力，间距 1.5--3 米； 3. 升压站电缆敷设按照施工方案设计及国家标准进行，施工人员已技术交底； 4. 主变油样已见证送检； 监理单位： 刘工： 1. 升压站电缆在运输装卸过程中，不应使电缆及电缆盘受到损伤，禁止将电缆盘直接由车上推下，电缆盘不应平放运输和平放储存； 2. 电缆穿管前，要先清除管内杂物，管口不应有毛刺，应有保护措施，不进入接线盒的垂直管口穿入电缆后，管口应密封； 3. 焊接完的钢管要及时清理焊渣，做好防腐防锈；			

4. 拆完模的基础要及时养护，保证混凝土的质量；
5. 现场临时用电一定要做好安全接地，防止触电事故；
6. 现场施工一定要重视安全，进入施工现场必须佩戴安全帽；
7. 电气施工一定按照工程工期，将滞后的工作加班加点，不影响并网发电。
，保证并网验收。

主送单位	四川省南充市水电工程有限公司、松原电力工程总公司		
抄送单位	乾安通威惠金新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 04 月 28 日

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。

监理例会. 会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	王业东	正衡监理	监理	
2	刘忠志	正衡监理	监理	
3	吴维湖	南光水电	项目经理	
4	邹国把	中建施工单位	技术员	
5	杨会	南光水电	施工员	
6	曹雨明	支集安装	技术员	
7	彭佳龙	升压站电气 (松原电力)	施工员	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				