

监理会议纪要

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目

编号：JXMB-013


签发：

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017年05月05日16时			
会议主持人	刘忠杰					
会议主题：						
周监理例会						
上次会议问题落实情况：						
已落实						
会议内容：						
总包单位：						
吴总：						
1. 光伏区桩头防腐处理，严格按照施工要求及规范，保证工艺和质量； 2. 生活楼预制舱框架开始组装； 3. 10kv 电缆放线已完成，准备做耐压实验； 4. 升压站场区道路正在浇筑。						
彭总：						
1. 升压站端子箱接线已经完毕，开始做站内接地焊接； 2. 升压站电流互感器、电压互感器、SF6 断路器、隔离开关及避雷器做完单体调试； 3. 10kv 母线桥架及铜牌安装正在进行； 4. 高压室 10kv 电缆头制作已完成； 5. 继保室电缆正在接线。						
监理单位：						
刘工：						
1. 升压站内电气每天做完施工要及时清理垃圾，做到场地清工完料尽； 2. 电缆穿管前，要先清除管内杂物，管口不应有毛刺，应有保护措施，不进入接						

- 线盒的垂直管口穿入电缆后，管口应密封；
3. 接地焊接完的钢管要及时清理焊渣，做好防腐防锈；
 4. 现场临时用电一定要做好安全接地，禁止用破皮老化电缆代替，防止触电事故；
 5. 现场施工一定要重视安全，10kV母线桥架制作要系好安全带；
 6. 电气调试快要开始了，希施工单提早向监理单位报审调试单位资质，人员资质，调试方案；
 7. 升压站土建做好收尾工作，电气也要加快施工，争取早日并网。

主送单位	四川省南充市水电工程有限公司、松原电力工程总公司		
抄送单位	乾安通威惠金新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年05月05日

注：本表一式3份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各1份。



监理例会第13次会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	杨勇	乾源通威集团	项目经理	13980686172
2	李振江	-	电气工	1594485220
3	刘忠杰	正衡监理	土建工	15244224030
4	冯培贤	正衡监理	电气工	15276372615
5	彭佳龙	松原电力	现场负责	15943172908
6	夏维洲	南京水电	项目经理	13820237117
7	杨奥	南京水电	土建工	15881197557
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				