

监理会议纪要

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目 编号：JLMB-000



会议地点	项目现场办公室	会议时间	2017 年 02 月 17 日 10 时 15 分
会议主持人	刘忠杰		
会议主题： 关于施工中安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况： 已落实			
会议内容： 总包单位： 杨奥杨工： 本周工作量： 1. 光伏区 5.5m 预制管桩打桩完成 237 根，累计完成总量的 97.03%； 2. 光伏区 8.8m 预制管桩打桩完成 831 根，累计完成总量的 97.60%； 3. 光伏区测量放线已完成； 4. 9 区方阵光伏支架组件试装，支架安装 50 组，累计完成总量的 3.9%，组件安装 42 组，累计完成总量的 3.28%（由于材料供应不及时问题，本周暂未施工）； 5. 箱变钢结构平台和钢结构平台花纹钢板焊接进行施工，均已完成 5 组，完成总量的 50%； 6. 冰面 5 台箱变已吊装就位。 下周计划： 1. 光伏区打桩作业完成。 2. 剩余 5 组箱变钢结构平台进行制作与安装； 3. 光伏支架组件安装 300 组，达到总量的 23.43%。 苏工： 1. 要求施工单位对施工人员做好三级安全文明教育培训记录，并尽快提交至总包单位，若 3 天后未提交，罚款 500 元/天；			

2. 要求施工单位尽快新进电气施工人员资质及相关资料;
3. 要求施工单位当天施工完成后及时清理现场垃圾, 做到人走场净。

监理单位:

王照东王工:

1. 施工过程中, 要保证施工进度、质量、工艺同步进行。
2. 根据施工节点, 有以下几点要求:
 - (a) 所有打桩作业要在 2 月 23 日前完成打桩;
 - (b) 光伏支架组件在 3 月 10 日前完成安装;
 - (c) 要求总包方、施工方在 3 月底工程具备并网条件;
 - (d) 为保证工程能够在 3 月底完成并网, 恳请业主方尽快确认开关站的施工单位并及时进行施工。
3. 要求总包方在每周监理例会前提交本周工作量及下周工作计划, 同时进度计划表要尽快提交。
4. 强调施工安全、质量的重要性, 在施工过程中做到“安全第一, 质量为本”。
 - (1) 安全:
 - a. 现场施工人员、管理人员都应佩戴安全帽, 高处作业时要系好安全带, 做好安全防护措施。
 - b. 考虑工程施工环境的特殊性, 在冰面上进行施工, 天气寒冷, 施工作业时做好防滑保暖措施。
 - c. 冬季施工作业, 一定要按照冬季专项施工方案执行, 杜绝违章指挥、违章作业。
 - (2) 质量:

支架组件安装需标准化作业, 执行横平竖直, 要掌握好倾斜角度, 正负不能超 1 度;
5. 待总包单位的资料员进场后要及时完善施工资料, 并向我监理方报审。

刘忠杰刘工:

1. 施工材料要及时供货, 避免由材料未及时到位影响工程并网节点;
2. 施工前做好安全培训、三级安全教育记录及安全技术交底, 未经过安全培训及安全技术交底的施工人员不得进场作业; 施工过程中按照设计规范作业要求进行

安全文明施工，不得违规操作；

3. 现场施工人员、管理人员进入施工现场都应佩戴安全帽，高处作业时要系好安全带，做好安全防护措施；

4. 每周监理例会上，要求箱变钢结构加工人员必须到场开会。

5. 施工过程中的隐蔽工程要做好记录，并由我监理方验收合格后方可进行下道工序。

6. 现场管理人员若要离开施工现场及项目部，必须提前向我监理方报告，若擅自离开现场罚款 200 元/次。

建设单位：

王威王经理：

1. 施工原材料进场后要及时进行查验，是否符合规范要求，确保工程顺利进行；

2. 由于电缆桥架在年前已做好方案，现要求尽快对电缆桥架的相关材料订货进场；

3. 开关站即将进行施工，要求总包单位尽快落实商砼供应单位，查验其单位资质是否具备做相关试验，出具相关试验报告的资格，并及时将相关资料及试验报告提交监理方、业主方进行报审；

4. 安装完成后的光伏组件托板、包装纸盒要集中摆放，不可乱丢乱扔；

5. 要求总包方在每周四晚上提交一份本周工作量和下周工作计划；

6. 由于现在是年后复工，要求做好安全检查及安全文明培训，确保工程顺利完工。

主送单位	四川省南充市水电工程有限公司		
抄送单位	乾安县通威惠金新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 02 月 18 日

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。

会议签到表

会议名称	乾安县通威惠金渔光互补15MW（扶贫）光伏发电项目			
会议时间	2017年 2 月 17 日 16 时			
会议地点	现场办公室			
序号	姓名	单位	职务	联系电话
1	王成	正衡	土建	13244224030
2	王成	正衡	土建	
3	王成	正衡	施工经理	13908191644
4	王成	南光水电	施工员	15881197551
5	周文祥	南光水电	施工	13981917259
6	王成	南光水电	施工员	18081012900
7	魏金生		打桩	15526826173
8	王成	正衡	监理	18079999950
9	王成	正衡	监理	13734289380
10	王成	正衡	施工	13943452659
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				