

会议纪要

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目

编号 001

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 01 月 05 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	张波、巢云
会议议题	项目第一次会议		

出席人员：张波、陈总、巢云、苏振锋、胡辅华、阮航、黄陨石、梁景泉、刘胜、王总。

一、这二位是常州正衡电力工程监理有限公司的巢工、苏工，是我们业主方聘请的监理人员，请施工方作自我介绍；

二、介绍现项目进度与情况

胡辅华（韶关市关山供电工程公司）：现场于上月 19 日进场，目前开挖九基，已浇筑七基（N2、N4、N5、N6、N7、N11、N13），到现在青赔七基仍未完成，现场施工人员 65 人，分五个班组，定在春节前基础全部完成。

刘胜（湖南湘中输变电）：1、现配电房屋顶 7 日完成；2、综合楼明天开始土方回填，预计二至三天完成，搭内脚手架在 9 日左右完成；3、综合楼屋面封顶定于 1 月 20 日；4、构架基础明天支模二组，预计 10 全部结束；5、围墙约三至四天全部结束。

三、

苏振锋（常州正衡电力工程监理有限公司）：1、升压站、外线线路需安排总进度计划，进度计划用横道图表示，需做一份出来。2、现场安全文明施工需做到规范化，警示牌，围栏都需要有。3、施工队质量上需有一个自检，检查合格后报监理或业主进行验收。4、专项施工方案需报审，线路的跨设等危险源的施工都必须进行审核，有必要的需进行专家论证。5、临时用电需规范化，三级安全用电；脚手架的搭设及拆模须控制风险，必要的措施必须要有。6、场内的安全文明施工需落实。

巢云（常州正衡电力工程监理有限公司）：1、就施工总进度计划需用横道图排出作一个补充，每周项目例会时升压站施工单位和线路施工单位需做一个周报，签字盖章，把本周完成的工作量及下周的工作计划排出，如有遇什么困难需解决也可以列出，在会中提出进行解决。2、各施工单位请按图施工，不得随意更改图纸，有设计变更需经过业主方的同意方可实施。就现场发现钢筋与图纸不符，缺少爬梯及接地等问题，请施工方进行整改。3、施工过程必须进行验收，验收后方可进入下一道工序施工。外线塔基必须验收后进行浇筑。4、有关施工资料，因我监理方进场较晚，施工方在施工完成的部位的资料进行补上，后续的资料需要同步进行。

梁总：目前资料上差很多，项目组各方需赶紧补上，虽然我们工期紧，但质量与安全不能放松，各施工方请抓好施工质量，施工安全措施必须要有。例会定于每周什么时候（一致商议后定于每周五下午三点在项目部会议室，到时不再另行通知）

王总：工人安全作业需抓紧，工人进场三级安全教育必须要按时做，工人高空作业时系安全带、安全帽。工人安全培训的考试请施工单位及时做好。

陈总（阳光电源）：就施工现场的一些情况简单说一下。1、施工单位的施工计划，总进度计划、周计划一定要及时的排出。2、升压站接地网需布置下去。3、线路回填需请监理验收，验收过程拍照片，留有影像记录。4、现场的安全文明施工：现场道路的清洁、线路施工中配电箱和发电机的用电接地都需要有、工人上现场须戴安全帽、升压站内现场较乱。上述情况请施工方落实或整改。5、施工方请按图纸进行施工，现场有爬梯未设，如施工方再按此施工而不按图施工，我方将开具罚款单。6、资料问题在施工中反复提出，施工资料要同步。监理方发出的通知单施工方要在规定的时间内进行回复，如拒不整改，监理方可以下发罚款单。

张波（阳光电源项目经理）：1、线路上监理验收时须关山供电公司工程人员带领，强调不得由施工队人员带领，请落实。2、项目部提供一张桌子给关山工程公司胡经理。3、线路上有一塔基的一只塔腿出现质量问题请联系设计进行评估后处理，如设计评估达不到使用要求需返工重做。4、现场安全文明请各方抓紧。5、外线塔材什么时候到场，是否已下料（胡辅华回复已下料，春节前到场）。6、材料计划必须在总进度计划中列出，包括塔材、绝缘子等必须在施工计划中体现出。7、现场必须验收完后再进行施工。8、外线设计单位到现场进行图纸会审、技术交底。8、外线单位请列出供货计划。9、升压站施工木工人数太少，需要加人。今天浇综合楼基础梁后续收光抹平的人都没有。模板验收请监理方把好关，抓严落实，模板未完好的不同意其浇筑。10、脚手架工人施工时发现安全带不带的罚款 1000 元/人次。11、外线和升压站施工单位下周一把计划报上来。年前所有的土建施工都必须完成，现升压站内施工存在人手不够的问题请解决。12、本月 15 日二次设备全部到场



项目监理部整理

2017-01-05

董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目第 1 次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
张波	阳光电源	经理	13855174206
陈忠	阳光电源	员工	13965056877
李云	衡阳正衡电力工程		13861235023
石同坤	韶关市英山供电有限公司		18128910109
阮航	韶关市英山供电有限公司		18127668662
黄世明	韶关市英山供电有限公司		18927888877
李振洋	正衡电力		13001591882
梁家豪		经理	18038936203
刘胜	湖南湘中输电	项目负责人	15155512282
王书文			18038936782

2017年14月