

# 会议纪要

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目

编号 003

|      |                      |      |                  |
|------|----------------------|------|------------------|
| 会议地点 | 项目部会议室               | 会议时间 | 2017 年 02 月 21 日 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司       | 主持人  | 苏振峰              |
| 会议议题 | 规范现场安全文明施工及施工质量、进度情况 |      |                  |

出席人员：张波、陈先山、苏振峰、胡辅华、梁景泉、刘胜、王世文、吴有胜、吴光海、曹亮。

本次会议内容：

一、升压站施工单位项目经理刘胜对本月工程施工进度情况和质量控制重点做了总结和汇报：

1、配电房室内电缆沟钢筋绑扎基本完成 50%，填充墙完成 60%。2、综合用房墙体砌筑已完成 50%。3、防火墙钢筋模板安装完成 40%。4、接地网敷设完成 20%。5、事故油池及室外电缆沟基础开挖。6、现场施工人员汇报，钢筋工 3 人，木工 12 人。7、安全文明施工情况，现场土方能回填，基坑防护挂牌警示。8、事故油池、室外电缆沟及土方清理工作两天之内出效果。

二、线路施工项目经理胡辅华方对施工进度情况做总结和汇报：1、1~5 号基础已回填完成。2、5 号 6 号 7 号塔由于跨越本按停电计划装塔。3、#15 基础施工占用农民栽的茶树暂停施工。4、8 号基础已完成 C、D 腿。

三、业主单位张总对现场安全文明施工、质量、进度提出意见和要求：

1、要求施工现场必须按安全文明施工进行规范。2、对开挖事故油池、电缆沟现场必须要有施工人员施工，2 天内完成，否则基坑回填。3、对配电楼室内电缆沟 7 天没有完成钢筋绑扎，要求施工单位必须增加钢筋施工人员。4、综合楼场地所有的砖头、朝天钉、模板块必须清理干净。5、二天内要完成防火墙的钢筋模板安装。6、厂区内所有脚手架要刷漆和挂安全网。7、产区内必须规划吸烟区、休息区、喝水区、设备存放区并有标识牌。

四、就安全问题业主王世文向施工方提出以下要求：

1、施工方安全管理体系要落实到位，把人员编排好，列成表格装上墙。

2、危险作业区要立牌挂好，合格人员作业证件复印件要随身携带。

3、人员审核要与实际现场作业人相符。

4、监理检查工作要有事说事，及时发现问题并通知。

5、各个区域要设立完全，如：吸烟区，休息区，喝水区等。

6、现场安全帽佩戴要规范，安全帽产期要合格。

7、施工方所要做好三级培训安全资料、信息、安全协议。

8、物品堆放区要有标识牌。


五、监理单位对本月工程安全文明施工控制和质量控制重点做了总结和汇报。

本月监理项目部每日对施工现场进行安全、质量巡视，并组织月度安全检查，月度质量检查，对施工单位文件进行审查 3 次，安全旁站 1 次，质量旁站 1 次。对现场安全文明施工检查存在问题下发通知单 1 份。

六、落实问题：

对安全文明施工存在的问题整改。

|      |                           |      |            |
|------|---------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 湖南湘中输变电有限公司、韶关市关山供电工程有限公司 |      |            |
| 抄送单位 | 仁化县金泽能源发电有限公司             |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司            | 发文时间 | 2017.02.22 |



董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目第 3 次会议签到表

[illegible]