

会议纪要

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目

编号 002

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 01 月 13 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	巢云
会议议题	项目第二次会议		

出席人员: 陈先山、巢云、苏振锋、胡辅华、梁景泉、刘胜、王世文。

一、

胡辅华: 1、现青苗赔偿未完成 1#、14#、15#、16#、17#, 需要业主方进行协调。2、目前施工开挖九基、完成浇筑九基。3、正在施工三基。4、所有现已完成青赔的外线塔基准备在本月 20 日完成。5、对接站因雨今天开始围栏施工。

刘胜: 1、现按计划施工因雨已经滞后。2、综合楼计划本月 19 日支模、钢筋全部完成, 20 日浇筑封顶。3、支架基础 20 日结束。4、目前设备基础正在做, 准备后天浇筑混凝土 (巢云: 下雨天应做好道路进场工作, 保证混凝土泵车能够进场进行浇筑)。5、支架螺栓问题业主方要解决 (陈先山回复设计将到现场解决)。6、外墙保温做不做, 要给予答复 (陈先山回复管道埋设时先按做保温的预留)。

二、

王世文: 1、升压站正常的安全作业与公司的要求相差比较大, 目前根据实际情况现场安全保证一定要做到位, 现场不得出现违规现象。2、现场人员安全教育培训力度不够, 管理人员安全管理做得不到位, 需要完善。3、施工方所要做的安全资料、信息、安全协议及考试卷, 都要准备好, 考试卷考试分数不得低于 90 分, 安全协议每个人都要签。4、安全教育本周要进行完善。

梁景泉: 1、目前我方对现场管理的安全较严, 施工现场对安全不太重视, 现场施工应注意安全。2、春节前安保、措施计划施工方应做准备, 本同需要报上来。3、工人宿舍后面垃圾比较多, 影响我部及施工方形象, 施工方应对此作出处理。

陈先山: 1、线路青苗赔偿正在解决。2、监理要严格对现场进行验收, 要量塔基总高度。3、线路勘探与设计不符是怎么回事, 监理方要发通知单给设计单位, 要求设计单位给予解释。4、每个点无安全员要进行处罚, 必须要有马甲。5、质量不允许偷工减料。6、升压站下雨工期滞后, 防火墙、主体工程年前要结束, SVG 等大基础年前要完工, 进站道路需要完成。7、过年的值班安排要提前准备, 项目部承担二个人的费用。8、下周报计划, 送检照片、日期要全部有。

三、

巢云：1、对上述提出的安全问题施工方要进行整改，现场必须要安全文明施工。2、目前正在施工，但到年还有十多天，施工方要报年前计划和春节安排计划。3、调度命名、停电计划需早作准备。4、年后计划在下次例会确定。

苏振峰：1、涉及变更的要设计出文件。2、现场要做好安全预案及安全管控。



董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目第二次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
李云	常正衡电力工程有限公司		13861235023
梁安恩			18038936203
王彬			18038936782
陈少	阳光电源		1396505687
姜振坤	王衡望子星		13001591882
王明	湖南湘中		1515572282
孙高华	泰山供电工程		18128910109

