

会议纪要

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目

编号 005

会议地点	业主项目部会议室	会议时间	2017 年 03 月 10 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	苏振峰
会议议题	规范现场安全文明施工及施工质量、进度情况		

出席人员：陈先山、苏振峰、刘胜、孙攀、李扬扬、吴有胜、曹学根、李达。

本次会议内容：

一、升压站施工单位项目经理刘胜对本周完成工作和下周主要工作计划等问题作总结和汇报：
本周完成工作

- 1、综合用房墙体砌筑结束，梁底混凝土塞缝完成 90%
- 2、配电用房墙体砌筑基本完成，由于室内电缆沟持续回填土方，导致墙体砌筑无法打设操作平台，故剩余室一道内隔墙二次梁以上墙体未砌筑；配电房室内电缆沟完成，土方回填完成
- 3、室外电缆沟（220kV 区接地变处）模板安装完成；配电房西侧出线电缆沟底板浇筑完成，钢筋完成；
- 4、事故油池施工缝以下位置浇筑完成，土方已同步回填到施工缝位置，#1 独立避雷针基础完成，#2 独立避雷针基础模板、螺栓安装完成，主变母线桥支架基础模板安装完成，均已具备浇筑条件
- 5、站区围墙外侧粉刷完成 110 米

下周主要工作计划

- 1、综合用房、配电房室内零星墙体砌筑完成，梁底砼塞缝完成；
- 2、配电用房室内墙体粉刷基本完成；室内电缆沟槽钢、角钢完成 50%；
- 3、#2 独立避雷针浇筑完成，母线桥支架基础浇筑完成，主变油池模板安装完成，即时浇筑。
- 4、室外电缆沟 220kV 区构支架区段，底板浇筑完成，钢筋绑扎完成
- 5、事故油池浇筑完成

资料下周完成情况

- 1、各项技术施工方案编制报审完成；地基验槽、钢筋、砼隐蔽验收记录报审完成；分部工程测量定位记录报审完成；
- 2、原材料、试品试件进场及复试报审完成
- 3、质量前期策划方案编制完成；综合用房和配电用房两个单位工程验评资料基本与现场实际保持同步；

目前存在问题

- 1、下周我方将及时提供建筑物内外墙瓷砖和地砖样品；建筑物装饰装修方案，需要业主有明确确定，我方需要提前备料；
- 2、图纸设计操作地坪面积 1255 平方，现场实际操作地坪铺设面积请业主明确。如果按照图纸设计面积铺设，预制时间来不及，可否改成成品面包砖铺设或混凝土地面？（预制道板砖尺寸：250×500，现场有模具可按 100 套计算，每天每次仅可预制：250×500×100=12.5m²，模具最快每天周转一次，预制完成也需要至少 100 天时间。）
- 3、线路 1 号塔基础施工问题：就目前施工放线情况看，我方生活区女卫生间和围墙均需要拆除，用于恢复重建的位置和费用，请业主给予协调，给出明确答复。
- 4、3 月 9 日由于线路施工人员在施工完过程中拆除基坑支撑，施工结束后未恢复，导致夜间我方生活用水池倒塌，基坑塌方，周边地坪开裂，从而导致我方生活区断水断电，电缆被埋，至今未能完全恢复，严重影响工人生活和人身安全。目前虽然已采取了简单的措施，但不足以解决问题，烦请业主给予协调，给出明确答复。

二、线路施工项目经理吴有胜方对施工进度情况做总结和汇报：

- 1、目前共完成 15 基，14 号已完成两腿浇筑，17 号已经挖好一腿由于与村民未达成青赔协议导致停工。16 号一条腿已经开挖三分之二，由于需要跨越 110kv 线路目前无进展。
- 2、主塔已经完成十基（3、4、5、6、7、10、11、12、13、18） 八号九号塔材到位
- 3、10-12 号塔完成挂线。
- 4、下步计划 3、5 号完成放线，7、10 号放线。
- 5、董塘镇电缆沟正在施工，电气装置正在安装

三、施工方电气负责人李达对施工进度汇报：

- 1、3 月 7 号到 8 号隔离开关安装完毕，等待厂家调试
- 2、电缆沟支架材料已经到达现场，目前正在制作电缆支架
- 3、3 月 11 号厂家到达现场，下周会将电气设备吊装完成
- 4、3 月 15 号准备做一次设备实验
- 5、16 到 17 号吊装主变部件，18 号本体安装，19 号抽真空
- 6、二号避雷针接地极该设在墙内

存在问题

- 1、端子箱无加工图纸
- 2、支架调节螺帽缺少

四、阳光电源项目部陈工对目前施工情况提出要求就意见：

- 1、外墙粉刷前需要进行验收
- 2、脚手架搭设是否规范
- 3、下达整改通知单要及时回复
- 4、室外电缆沟需要做倒角处理
- 5、粉刷前要挂镀锌防护网，装修材料按合同购买

五、监理单位对本周工程安全文明施工控制和质量控制重点做了总结

苏工：主题验收实验报告不全，要尽快提交，以后会议要把每周工作情况及下周计划做简要陈述，施工单位在 13 号之前将资料提交监理报审。

主送单位	湖南湘中输变电有限公司		
抄送单位	仁化县金泽能源发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.03.10

