

会议纪要

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目



会议地点	业主项目部会议室	会议时间	2017年03月24日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	苏振峰
会议议题	规范现场安全文明施工及施工质量、进度情况		

出席人员：陈先山、苏振锋、刘胜、孙攀、李扬扬、吴有胜、杨达、梁景泉。

本次会议内容：

一、升压站施工单位项目经理刘胜对本周完成工作和下周主要工作计划等问题作总结和汇报：

本周完成工作

- 1、综合用房内墙全部粉刷完成，继电器室盘柜基础预埋件今日结束，卫生间及厨房排水管完成 60%。
- 2、配电用房墙体全部粉刷完成，室内电缆沟及地坪全部结束
- 3、配电用房西侧出线电缆沟结束，东侧出线电缆沟底板结束，南侧经事故油池底板加深部位处理结束
- 4、220KV 区室外电缆沟全部结束
- 5、全站排水完成 50%。

本周资料完成情况

- 1、前期施工技术方案编制报审完成
- 2、所有原材料、试品试件进场及复试报审完成，保持与实际同步
- 3、现场所有砼、钢筋、预埋件等隐蔽工程验收及单位工程测量定位记录报审完成，保持与现场同步。
- 5、事故油池浇筑完成

下周主要工作计划

- 1、综合楼继电器室盘柜基础砼浇筑完成，盘柜支架安装完成 60%。
- 2、综合用房室内给排水埋管完成
- 3、配电用房外墙抹灰及保温层粉刷完成
- 4、全站排水系统完成 80%
- 5、主变油池完成
- 6、防火墙砌筑完成
- 7、SVG 变压器油池底板完成

8、完善资料，保持与现场同步

二、升压站电气安装杨达汇报本周工作情况：

本周工作情况

- 1、完成电缆支架加工制作
- 2、设备连接导线制作工作已经完成，由于下雨设备常规试验未做

下周工作计划如下

- 1、设备常规试验，包过主变附件常规试验工作完成
- 2、电缆沟电缆支架工作开展安装工作
- 3、如 35KV 设备室土建能交安，35kv 开关柜组装工作同时进行

资料情况

- 1、前期由于资料员未进场导致资料未完成
- 2、进场资料计划下周一交监理部

三、线路吴光海汇报本周线路工作情况：

- 1、共 19 基目前完成 15 基，14 号完成两腿，1 号完成三腿
- 2、铁塔共组装 13 基还剩余 6 基

四、业主方做本周工作总结及下周工作要求：

李工：1、要求下周一截至目前资料需要准备齐全报监理审查

2、污水池旁毛石挡土墙进行浇筑加固，对于浇筑好的围墙压顶重新支模浇筑

梁总：1、主要对施工现场安全作出明确指示，强调安全用品佩戴正确性

2、要求资料及时上交报审，并保证资料的准确性

陈总：1、要求线路加快施工进度，基础加快浇筑，要保证四月底放线完成放线，并切割一米导线送业主项目部

2、要求升压站 220kv 配电装置接地线能安装的提前安装

3、抓紧提交主变安装方案等报审资料

4、要求现场加强安全文明施工管理

5、要求后期装修材料进场前一定要经过监理检验看是否合格方可使用，所用材料必须按照装修方案中指定材料进行购买

6、以后周会项目经理和负责人一定要到场参加，每月允许请假一次，未按规定执行处罚款 2000 元一次

主送单位	湖南湘中输变电有限公司		
抄送单位	仁化县金泽能源发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.03.10

