

会议纪要

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目

编号 004

会议地点	业主项目部会议室	会议时间	2017 年 03 月 03 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	苏振峰
会议议题	规范现场安全文明施工及施工质量、进度情况		

出席人员: 张波、陈先山、苏振峰、梁景泉、刘胜、王世文、张正茂、李尚经、徐波、孙攀、李扬扬、孙林林、。

本次会议内容:

一、升压站施工单位项目经理刘胜对本月工程施工进度情况和质量控制重点做了总结和汇报:

1、升压站综合楼墙体完成 95%，目前还剩下北墙窗台梁以上未完成，配电房还剩下隔墙以及二次过梁墙未砌筑，塞缝模板还未安装。2、室外电缆沟完成 30%，底板已经浇筑一部分，明天继续安装模板浇筑底板。3、给排水工程已经完成一半。4、技术方案资料目前正在做，实验报告 2-3 天回拿回报审。

二、线路施工项目经理胡辅华方对施工进度情况做总结和汇报:

1 号底板由于围墙和厕所原因还未完成，17 号基础打算今天开挖，由于和当地百姓协议未签好耽搁，14 号基础，3、6、7、10、11 以及 12 号铁塔已经完成安装。

三、业主单位张总对现场安全文明施工、质量、进度提出意见和要求:

1、要求实验报告不能作假，实验报告取回后要求陈工检验。2、要求线路部分这个月底必须完成挂线工作，必须做好地基螺栓保护帽，以及该做倒角地方一定要做好倒角。3、要求下次开会前每人上交纸质版周报，记录上周问题，工程进度等情况，出现问题可以现场讨论。4、要求综合楼、配电楼装修材料要按照合同规定购买，质量要保证，外墙颜色由项目部确定，电缆沟盖板可以施工方做两块样板看是否合格，如果合格可以按标准自己做，并对配电楼电缆沟模板内安装对拉螺栓穿管表示肯定。5、要求围墙压顶赶快施工，如果到雨季混凝土就无法凝固（施工单位刘经理表示正在抢主体工程，后期会尽快施工）。6、要求配电楼楼顶用作避雷针的螺纹钢要刷漆处理，综合楼外架安装爬梯（施工项目部表示会安装铝制爬梯）。7、要求配电楼排气口要敲掉重新按照施工要求浇筑。8、要求监理方在砼浇筑等主要部位必须进行旁站，按照施工设计检查，不能睁只眼闭只眼。9、就施工安全问题提出以下几点问题和要求:

(1) 明天开始施工人员必须穿戴安全警示马甲,发现一例罚款 50 元。

(2) 对于梁总下达的安全整改单必须及时回复,否则在后期资料检查时候无法完成闭合,如不及时回复一张一天 200 元罚款逐天累加。

(3) 举出钢筋绑扎女工带着刷碗手套进行施工如若发生意外严重性,要求整改。

(4) 要求监理检查工作要有事说事,及时发现问题并通知。

10、对于今天发生的李尚金殴打项目质量管理员李扬扬事件作出明确指示,要求对施工项目部作出罚金 10000 元处罚,并要求打人者赔偿所有医药费,并指示这是一起非常严重的恶劣事件,将会严重影响公司声誉及以后投标,要求在以后工作中出现的问题要互相沟通有事说事,绝对不允许再出现类似情况。要求李尚金当场作出检讨并向李扬扬当面道歉(李尚金做了当面检讨及道歉,李扬扬表示接受道歉)。

业主方陈总:要求项目部下发的整改单要及时回复,女儿墙等在混凝土浇筑完以后要及时养护。

王总:对于施工方习惯性安全违章作出指示,要求施工时候要佩戴安全防护用品,临时用电要按照要求使用,要求拆下模板赶快清理,废弃物禁止乱堆乱放。施工单位表示会要个执行并整改

梁总:强调安全质量对于整个工程的重要性,一定不要放松要求,一定要按照设计要求施工,并且指出在接地网工程中存在的一些问题,施工方作出解释并保证肯定会严格执行。

四、监理单位对本轴工程安全文明施工控制和质量控制重点做了总结

苏工:对业主提出各项问题要求施工单位要严格执行,出现的问题要尽快整改,对线路资料要求施工单位尽快提交。

主送单位	湖南湘中输变电有限公司		
抄送单位	仁化县金泽能源发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.03.03

董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目第 4 次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
李为金			
杨波			
王明胜			
孙中明			
姜振坤			
孙 军			
冯显山			
李培直			
梁景恩			
李树树			
张斌			
王 斌			
张波			