

会 议 纪 要

编号: JXM8-001

签发: 李洪林

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

会议地点	内乡天海新能源有限公司 马山口项目部	会议时间	2016 年 12 月 22 日
会议主持人	李洪林		
会议主题: 关于前期准备工作、工程进度、安全文明施工、环境与职业健康(包括噪音与废水排放、建筑及生活垃圾处理)、及现场布置相关内容。			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、李洪林重点强调以下几点要求: 1、第一次监理例会对于保证工程正常进展的重要性,要求总包单位以及各分包单位按时参会,并形成每周召开例会的制度以及需要参加例会的人员要求。每周四下午 3:00 进行监理例会,未到场、迟到进行相应处罚。 2、每周监理例会主要是检查本周工程完成情况以及上报下周工程进度计划。 3、针对本工程实际情况,施工单位加强现场的组织、管理,把管理人员、施工人员,物资设备、材料供应、施工具体工程安排等落到实处。合理安排现场施工,充分利用现场地理、环境;熟悉图纸,对图纸存在问题及时沟通,便于与设计及时协调解决。 4、精确安排可施工的工作面,精确计算完成时间、需要的人员及物资调配。测量工作如有问题及时反馈,完成后报验及时报测量成果表。 5、应考虑工期要求,现场分部分项工程验收需监理、业主等各方配合进行。 6、冬季施工施工方案以及成品保护的要求。 7、进场施工人员花名册、身份证复印件要及时上报至监理处。 二、南京东送: 一、庄文俊提出的问题和要求: 1、升压站杆探记录要抓紧做,及时提供给设计单位。 2、材料堆场要提前规划,合理对方,避免造成浪费。 3、升压站临时建筑要抓紧时间做。			

- 4、升压站场地平整未达到设计的标高要求。
- 5、征用土地的实际数目与计划数目不一致。
- 6、施工资料标准要统一，由赵有军与金汉文协调后决定使用资料模板。
- 7、升压站泄洪沟砌筑质量差、没有图纸。

三、河南海纳建设管理有限公司

赵有军要求：

1、施工单位进场符合开工条件的先递交开工申请，并于开始施工前一周针对本工程编制详细的施工组织设计，上报监理及业主总包单位批复。

3、分项工程完成后，承包商应进行自检，待验收合格后申报监理验收，所有分部分项工程要经专业监理工程师验收、确认。

4、原材料、构配件、设备进场都必须上报监理部验收，应先验后用；试验室的资质应经监理认可；

5、监理通知应认真执行并及时回复；

6、每周监理例会前各施工单位应及时把需要协调解决的问题上报至监理与总包单位。各施工单位项目经理离开工地必须请假，并安排工地负责人负责施工现场的工作（应会议业主、监理要求，参加监理例会的有：项目经理、技术总工、电气工程师、土建工程师、安全工程师、资料员等，迟到或者不到将进行罚款）。

7、监理是经业主在工地授权的唯一代表，并行使业主赋予的权利，监理将依据施工合同、规范、法规、国家强制性条文、设计变更、签证对工程实施监督控制及管理。

四、分包单位提出的问题

1、外线单位提出由于天海公司与当地镇政府的大协议没有签订所以没法施工。

2、9#塔位于化工厂附近，要求设计院提出不影响化工厂的依据。

3、当地政府要求提供线路平面图。

4、光伏区施工单位要求提供进场临时道路。

主送单位	烟建集团工业设备安装工程有限公司施工项目部 裕实国际建设集团股份有限公司施工项目部		
抄送单位	南京东送电力科技有限公司 内乡天海新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力建设监理有限公司监理项目部	发文时间	2016.12.22

