


会 议 纪 要

编号: JXM8-003

签发: 

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

会议地点	内乡天海新能源有限公司 马山口项目部	会议时间	2017 年 01 月 05 日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 各分包单位汇报本周工程施工情况, 并报下周施工进度计划。			
上次会议问题落实情况: 光伏区阻工问题目前已安排专人进行协调			
本次会议内容: 一、内乡天海新能源有限公司杨松: 1、外线塔基要尽快开工。 2、光伏场区阻工问题的协调要跟上, 不能因此影响施工。 3、各施工单位紧密配合抓紧施工。 二、南京东送: 蔡奇: 1、年前完成 20MW 桩基施工。为后续工程开展、开发做好铺垫。 2、外线工程是光伏区并网的重中之重, 外线工程抓紧协调开工。 3、各分包单位提交项目进度计划。 4、升压站施工人员要抓紧进场施工。 5、东送公司项目部在各个区段都要有专人负责, 同样要有施工进度计划。 6、烟台建工的施工机械要组织协调到位, 不能因此影响工程进度。 7、支架、组件进场时间要有计划, 不能影响安装。 8、各单位要积极配合, 多沟通、多协调、要有解决问题的思路。 9、工程总目标 2017 年 3 月 30 日并网发电。 三、烟建集团工业设备安装工程有限公司丁冬生: 1、2#地块一号方阵阻工协调问题, 不能影响施工。 2、3#地块 1-6 号方阵进场道路修整。			

3、设计单位光伏场区道路布置图。

四、南京东送：

秦磊：

- 1、目前土地不能满足 55MW 伏场区，部分地块牵涉到林地需协调，缺 20MW 的土地要抓紧调剂。
- 2、协调勘测单位提供地形图。
- 3、目前支架到货 2MW。
- 4、钻孔桩位置有偏差，灌注桩砼未添加阻锈剂。
- 5、进场人员佩戴安全帽，应注意材料转运、装卸的安全。进场材料集中堆放。

二、樊兴柱：

- 1、升压站预装房图纸已经下发、要抓紧安排放线。
- 2、元月 6 日办公楼基础图、道路、围墙图纸设计完成。
- 3、光伏区地块设计院拟按单元划分设计。
- 4、支架、组件安装计划会后与施工单位沟通。

三、庄文俊：

- 1、各分包单位资料员要到位，并提交总包单位要求提交的资料纸质版。
- 2、保证资料、施工资料要与工程同步。
- 3、钻孔桩拉拔试验的时间要确定。
- 4、烟台建工的施工人员、机械设备要组织到位。
- 5、项目经理离场时要向总包单位请假。
- 6、天海公司要向总包单位提交临时道路整修的合同与报价。

四、李洪林

- 1、周报模板要统一，应有编制人、批准人、项目经理签字加盖项目部章。
- 2、安全、质量问题要引起重视，严禁酒后、无证驾驶机动车辆。材料转运、装卸时既要保证人员的安全，也要保证材料、设备的安全。
- 3、施工现场遇到问题要及时沟通，以免影响工程施工。
- 4、临时用电要按规范要求敷设。
- 5、对于施工现场阻工的问题要有充分的思想准备，不能因此影响总进度。

主送单位	烟建集团工业设备安装工程有限公司施工项目部 裕实国际建设集团股份有限公司施工项目部		
抄送单位	南京东送电力科技有限公司 内乡天海新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力建设监理有限公司监理项目部	发文时间	2017.1.5