

会 议 纪 要

编号: JXM8-002

签发: 赵占良

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

会议地点	内乡天海新能源有限公司 马山口项目部	会议时间	2016 年 12 月 29 日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 各分包单位汇报本周工程施工情况, 并报下周施工进度计划			
上次会议问题落实情况: 光伏区进站临时道路正在施工, 土地征用目前正在协调			
本次会议内容: 本次例会由李洪林主持 一、裕实国际建设集团股份有限公司张洪帮: 1、外线材料准备就绪, 随时可以开工。等待天海公司就赔青问题, 临时占地问题同相关各村协调。 2、关于 9#塔临近化工厂的情况, 设计还没有提交无妨碍的设计依据。 二、烟建集团工业设备安装工程有限公司张永兵: 1、2016 年 12 月 27 日地块二挖掘机开始平整场地, 两台桩机进场钻孔。后遇到当地百姓阻工。 2、光伏场区、升压站后续的设计图纸要抓紧到位。 3、进光伏区的道路要抓紧平整。 三、南京东送: 一、秦磊: 1、周进度计划要汇报本周工作完成情况, 下周工作计划, 需纸质版。 2、升压站临建设施平面布置图发放至烟建集团项目部, 五牌一图整理好后下发。 3、天海公司施工的涵管有反坡现象, 连接处处理不到位。 4、光伏场区灌注桩施工要符合设计要求。 二、樊兴柱: 1、各分包单位上报施工进度计划、施工方案。 2、工程后续图纸正在与设计单位沟通, 要求尽快出图。 三、庄文俊:			

- 1、光伏区红线范围内不允许阻工，天海公司要积极协调。
- 2、升压站临建要求一周内完成。
- 3、要有安全、质量保证措施，包括人员、设备、进场材料的安全。
- 4、桩的拉拔试验要及时做，以免影响支架安装。

四、李洪林：

- 1、监理例会各分包单位项目经理、技术负责人必须参加，下次例会如果无故不参加的从重罚。
- 2、各分包单位提供项目组织机构，进场管理人员分工明细。
- 3、进场的工人应向项目部报送施工人员花名册与身份证复印件。

四、河南海纳建设管理有限公司

赵有军：

- 1、总包单位提交总包合同。
- 2、开工报告等资料要及时补齐。
- 3、总包单位要向分包单位做安全、技术交底。
- 4、总包单位应提供施工组织设计与总的施工进度计划，各分包单位的施工进度计划不得超越总进度计划的施工节点。
- 5、认真熟悉图纸，理解设计意图，按图施工。
- 6、周进度计划的工程量要量化。

五、内乡天海新能源有限公司杨松：

- 1、外线的协调 2016 年 12 月 30 日开始于相关各村协调。
- 2、9#塔对周边化工厂无妨碍设计依据 2016 年 12 月 30 日提交。
- 3、光伏区阻工问题安排专人进行协调。

主送单位	烟建集团工业设备安装工程有限公司施工项目部 裕实国际建设集团股份有限公司施工项目部		
抄送单位	南京东送电力科技有限公司 内乡天海新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力建设监理有限公司监理项目部	发文时间	2017.12.29

