

会 议 纪 要

编号: JXM8-008

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

签发: 

会议地点	内乡天海新能源有限公司 马山口项目部	会议时间	2017 年 03 月 09 日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 各参建单位汇报本周施工情况, 下周施工情况部署要求, 以及目前需要协调处理的问题以及解决的方法			
上次会议问题落实情况: 外线与政府协调的事宜目前正在进行, 铁塔材料目前正在订货			
本次会议内容: 2017 年 3 月 8 日下午 14:00, 在天海新能源有限公司会议室召开了由监理单位主持, 建设单位和施工单位参加的内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目工程第八次工地会议, 会议内容纪要如下: 一、现阶段施工进度: 1、110kV 升压站本周已完成 35 米高独立避雷针基础垫层混凝土浇筑, 事故油池基础垫层浇筑, 电器综合楼基础独立柱绑扎钢筋, 支模板, 混凝土浇筑, 生产综合楼基础垫层浇筑混凝土, 基础独立柱钢筋绑扎。 2、10kV 线路本周已完成 T11、T15 (A、B 腿) 基础开挖, 扎筋支模; T12、T11 基础混凝土浇筑, 回填。 3、光伏厂区烟建施工暂停 (未协调好相关事宜) 二、下阶段工作计划安排: 1、110kV 升压站下周计划完成 35 米高独立避雷针基础钢筋绑扎, 事故油池基础钢筋绑扎, 电器综合楼独立柱基础预埋螺栓安装, 基础独立柱整体混凝土浇筑, 生产综合楼基础独立柱浇筑混凝土。 2、10kV 线路下周计划完成 T15 (C、D 腿) T17、T18、T19 的基础开挖, 扎筋支模, 浇筑混凝土, 基础回填; T13、T14 铁塔组立。 三、监理项目部要求: 1、110kV 升压站电气楼独立柱基础预埋螺栓安装时必须认真检查, 复核图纸尺寸, 不能盲目施工, 确保以后钢结构能顺利安装; 2、目前升压站施工正在进行, 现场必须做好安全管理, 所有现场的施工人员必选正确佩戴安全帽,			

基坑临边应做好安全防护围栏，现场设立安全警示标志，如需要夜间施工，必须设立安全警示标志，确保工程现场的施工安全。现场所有的施工工序在自检合格的基础上，必须经监理项目部检查验收，确认符合要求后方可进入下道工序施工。现场所有材料必须进行见证取样，符合要求才能进入施工现场进行施工；混凝土试块，砂浆试块要要求留置。

四、东送庄经理要求：

1、现场施工必须报进度计划，按进度计划进行施工，不能盲目施工，现场遇到需协调事宜要提前告知。

五、现场需协调的问题

1、10kV 线路电气图纸的提供，电气材料（铁塔）的供给，T15 所在位置下有供水管道（已避开）、二炮国防光缆（未设警示标志，开挖时挖断，已与驻军协商解决），郑湾村村名要求线路移位（T16~T19 号段）目前正在协商中。

主送单位	烟建集团工业设备安装工程有限公司施工项目部 裕实国际建设集团股份有限公司施工项目部		
抄送单位	南京东送电力科技有限公司 内乡天海新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力建设监理有限公司监理项目部	发文时间	2017.3.9

