


会 议 纪 要

编号: JXM8-006

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

签发: 

会议地点	内乡天海新能源有限公司 马山口项目部	会议时间	2017 年 02 月 23 日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 现阶段的本周的施工进度计划落实情况检查, 以及下周各参建单位的施工部署安排			
上次会议问题落实情况: 关于资料模板的问题目前正在统一			
本次会议内容: 2017 年 2 月 23 日下午 14:00, 在天海新能源有限公司会议室召开了由监理单位主持, 建设单位和施工单位参加的内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目工程第六次工地会议, 会议内容纪要如下: 总包 (南京东送汇报) 一、现阶段施工进度: 1、110kV 升压站已确定完施工单位, 办公楼基础, 电气楼基础已开挖, 目前正在施工中。 2、10kV 线路于截止 2 月 23 日已完成 T9,T8 混凝土浇筑, T10,T9 基础扎钢筋, 模板支设。 3、3 号地块 18、19 号方阵测量放线、钻孔、管桩浇筑、支架组件安装, 1-9 号方阵部分测量放线、钻孔, 1-6 号方阵部分测量放线。 二、下阶段工作计划安排: 1、110kV 升压站本周准备完成 35 米高独立避雷针基础开挖, 事故油池基础开挖, 电器综合楼基础独立柱定位放线, 生产综合楼基础垫层支模, 浇筑混凝土。 2、10kV 线路下周计划完成 G5、G6、G7、G8、G9、G11、G12 的基础开挖, 浇筑, 基础回填, G13、G14 如果塔材供应及时, 计划在下周完成铁塔的组立。 3、光伏厂区 3 号地块 1-6 号方阵测量放线、钻孔、管桩浇筑、支架组件安装, 3 号地块 1-9 号方阵测量放线、钻孔、管桩浇筑、支架组件安装。 三、监理项目部要求: 1、开工前报审资料须及时, 包括施工组织设计; 安全文明施工实施细则 (含现场标准化方案); 专业施工方案; 质量通病防治措施; 安全通病防治措施; 强条执行计划; 标准工艺应用; 施工管理体系; 应急			

处置方案；主要施工机械/工器具/安全用具；主要管理人员及特殊作业人员资质；施工计量器具检测报告；
施工场地测量控制网；工程验评项目划分表等。

2、新进场工人须进行三级安全教育，每道工序施工前应进行安全交底及技术交底。

3、工程过程验收程序方面，须按自检合格、监理验收合格、进入下道工序的顺序来严格执行。

4、施工用钢筋、水泥、砂石、砼试块、砂浆试块和钢筋试件应在监理见证情况下取样送检。原材料分类堆码整齐，材料规格型号应挂牌并标识（检测、未检测），重要部位砼应做同条件试块。

5、施工现场临时用电须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及国网公司标准要求，应有专人负责，须做到三级配置、两级保护，采用三相五线制，做到一机、一闸、一保护、配电箱及开关箱门锁齐全，临时用电设备有可靠接地。

6、监理工程师如发现承包单位在施工过程中存在质量问题或未按规范、设计及批准的施工组织设计要求施工、未落实施工措施，将通知施工单位整改；情节严重时发出“监理工程师通知单”；承包单位接到“监理工程师通知单”后，应积极整改，整改完毕后向监理部递交“工程师通知回复单”。

7、施工管理机构人员须常驻现场，施工过程中问题应及时与监理和业主沟通，杜绝先处理后上报的情况发生。

四、现场需协调的问题

1、10kV 线路电气图纸的提供，电气材料（铁塔）的供给，当地政府的协调问题

2、光伏厂区 3 号地块 1-6 方阵进光伏区道路施工。3 号地块 1-9 方阵进光伏区道路施工。光伏区里道路、电气图及时出设计方案

主送单位	烟建集团工业设备安装工程有限公司施工项目部 裕实国际建设集团股份有限公司施工项目部		
抄送单位	南京东送电力科技有限公司 内乡天海新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力建设监理有限公司监理项目部	发文时间	2017.2.23

