

项目消缺推进专题会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-20-056

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

会议地点	升压站会议室	会议时间	2019-10-23
会议主持人	谈震晃		
会议主题：现场消缺推进专题会议			
本次会议内容： 一：现场实体消缺完成 80%，资料消缺完成 85% 二：总包单位对近期增加的 AGC/AVC 设备费用有争议；总包单位承担合同内的有关费用。 有关设备建设单位认为包括在总包合同之内，有关问题有关单位负责人近期再议。但二次接入系统 2019 年年底必须完成。 三：①现场消缺有关单位无法完成的可以甩项，相关消缺费用由工程款中扣除，另行组织消缺。 ②现场通讯后台有总包单位负责完成。 四：现场光伏区防火问题：防火方案初步已有，需要进一步细化，费用、施工等问题由有关单位再议。 五：建设单位要求 2019 年 12 月 25 前完成生产移交，各单位 2019 年 12 月 20 日之前必须完成所有消缺项，否则将根据有关程序进行严厉考核。			
主送单位	上海新能源发展有限公司、盘县中电电气光伏发电有限公司老黑山项目部		
抄送单位	中建五洲工程装备有限公司老黑山 EPC 项目部。		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2019-10-23





贵州盘县老黑山光伏电站会议签到表

日期: 2019.10.23.

[illegible]