

# 会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-AQ-002

工程名称: 盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目

签发: 申景鹏

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 施工现场 | 会议时间 | 2017. 5. 15 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 申景鹏  |      |             |
| 会议主题: 安全专题会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |             |
| 上次会议问题落实情况:<br>1. 生产加工区:<br>1) 警示牌有破损现象, 要求立即更换 (已整改);<br>2) 配电箱无接地保护, 电缆线有破损现象 (未整改);<br>3) 配电箱没上锁, 安检记录过期 (未整改);<br>4) 配电箱内一闸多用 (未整改);<br>5) 发电机回油管破裂 (已整改);<br>6) 发电机房消防沙坑消防铁锹, 钢筋棚电气设备电缆铺设未架空或地埋敷设 (未整改);<br>2. 升压站内:<br>1) 室内用电设施摆放杂乱 (未整改);<br>2) 拆除的模板随处乱丢, 没有分类堆放, 模板上的铁钉没有及时清除 (未整改);<br>3) 电气综合楼屋面上提料机上料口没有护栏 (已整改);<br>3. 光伏区:<br>1) 施工机械操作人员要有上岗资格证;<br>2) 场区道路主干道建议要经常洒水, 来往车辆缓慢行车 (未整改);<br>3) 要注重光伏组件成品保护 (未整改);<br>4. 其他:<br>1) 施工现场建议建立施工人员吸烟室、休息室, 备急救包;<br>2) 宿舍内要注意安全用电, 电线不允许明敷在铁皮板房上 (未整改);<br>3) 中石化伙房进线没有使用保护管, 线皮破损 (未整改);<br>4) 中石化伙房门前的过路电线没有穿保护管, 多处电线破损 (未整改);<br>5) 施工现场多处、多人不戴或不正确佩戴安全帽 (已整改);<br>6) 施工人员上下班乘坐施工用的改装车辆, 存在重大安全隐患 (未整改); |      |      |             |
| 本次会议内容:<br>监理单位:<br>一、安全:<br>1. 生产加工区:<br>1) 配电箱无接地保护, 电缆线有破损现象;<br>2) 配电箱没上锁, 安检记录截止到 5 月 11 日;<br>3) 配电箱内一闸多用;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |             |



由 扫描全能王 扫描创建

4) 燃油箱随处摆放, 未进行安全保护;

2、升压站内:

- 1) 脚手架搭设不牢固, 存在安全隐患;
- 2) 三级配电箱内接线线路混乱;
- 3) 安全通道不通畅;
- 4) 事故油池及调节池基坑周边未设临边防护设施;

3、光伏区:

- 1) 组件、支架配件随处可见, 未统一摆放好;

4、其他:

- 1) 宿舍内使用大功率电器;
- 2) 14 号方阵附近搅拌机临时用电线路未正确使用插头, 而是直接用线插入插孔内;

通过这次安全大检查, 反映出来的问题是: 各级管理部门对安全工作不重视, 对提出的安全隐患不整改, 安全意识淡薄, 侥幸心理严重。鉴于本次隐患复查结果, 监理部决定给予严重警告处分, 并责令在 5 月 18 日前整改所有以上问题。否则将给予重罚, 绝不姑息。

|      |                                                                                |      |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 主送单位 | 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司                                        |      |           |
| 抄送单位 | 中石化工程建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目施工项目部、四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部 |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目监理项目部                                       | 发文时间 | 2017.5.15 |

