

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-AQ-003

签发: 申景鹏

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

| | | | |
|--|------|------|-----------|
| 会议地点 | 施工现场 | 会议时间 | 2017.5.22 |
| 会议主持人 | 申景鹏 | | |
| 会议主题: 安全专题会议 | | | |
| 上次会议问题落实情况: 1、生产加工区: 1) 配电箱无接地保护, 电缆线有破损现象 (未整改); 2) 配电箱没上锁, 安检记录截止到 5 月 11 日; (未整改) 3) 配电箱内一闸多用; (未整改) 4) 燃油箱随处摆放, 未进行安全保护; (已整改) 2、升压站内: 1) 脚手架搭设不牢固, 存在安全隐患; (已整改) 2) 三级配电箱内接线线路混乱; (未整改) 3) 安全通道不畅通; (已整改) 4) 事故油池及调节池基坑周边未设临边防护设施; (未整改) 3、光伏区: 1) 组件、支架配件随处可见, 未统一摆放好; (已整改) | | | |
| 本次会议内容: 1、生产加工区: 1) 配电箱内临线接线方式不正确; 2、升压站内: 1) 施工现场部分施工人员未佩戴安全帽; 2) 高空作业施工人员未穿戴安全帽; 3) 配电箱内接地线连接不规范, 配电箱架子不稳定; 4) 现场接地扁钢焊接施工未预备灭火器; 5) 施工现场吊装作业时未拉警戒线, 无管理人员现场指挥工作, 且安全员未在现场; 3、光伏区: 1) 4 号方阵混凝土灌注桩施工人员未佩戴安全帽; 2) 5 号方阵支架安装施工人员未佩戴安全帽; 4、其他: 1) 施工现场车辆行驶速度偏快; | | | |



| | | |
|------|--|------------------|
| 主送单位 | 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司 | |
| 抄送单位 | 中石化建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目施工项目部、四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部 | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目监理项目部 | 发文时间 2017. 3. 22 |

