


会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-AQ-007

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发: 

会议地点	施工现场办公室	会议时间	2018.05.20
会议主持人	文立超		
会议主题: 安全讲评及协调			
本次会议内容 工程建设项目的安全管理是管理工作的重中之重,现场管理人员务必按照事前管理、事中管理、事后处理的安全管理工作的规程,来规范项目现场的安全管理工作的规程,要抓重点,注重落实执行。 监理单位就现场施工情况提出以下要求: 1、现场要重视并落实施工人员的三级安全教育,要让每一位参训人员签名,并留下安全教育的痕迹或记录; 2、现场管理人员要对现场特种设备进行审查,要审查设备年检是否在年检有效期内,且一定要复印存档;要检查吊车吊钩及钢丝绳、索具的质量,严禁“带伤作业”; 3、现场有登高作业、吊装作业、焊割作业等危险作业时,必须审查其安全施工方案,并存档; 4、现场吊装作业时需有专人在场监督、指导工作;在作业区域应有明显警示标志并设专人警戒;起重机吊臂作业半径范围内,严禁站人或有人通过; 5、现场需审查作业人员的各种资质,如:安全员证、焊工证、吊车驾驶证、吊车操作资格证、电工证等,并要复印存档; 6、要对现场临时用电进行检查,严禁私拉乱接;要检查手持电动工具的防护罩完整、把手绝缘有无破损等; 近期东区集电线路正在进行杆塔组立施工,针对此工程,我监理项目部人员就现场施工情况提出以下要求: 1、铁塔组立前,要求现场管理人员对铁塔根开、地脚螺栓顶面高度及转角塔予偏进行复查,接地必须埋完并焊接好。铁塔组立后应立即把接地和铁塔连接上,以防雷击; 2、凡参加高空作业人员的个人配带工具及安全用品均需检验合格; 3、每基杆塔组立每天工作前,安全负责人必须检查所有施工用具是否完好,如出现破损需立即更换; 4、凡参加立塔工作的所有施工人员必须服从工作负责人、安全负责人的指挥,接受各级安全员的监察,上述负责人及安全员如果发现有违章作业情况,有权采取劝阻、说服教育、勒令停止作业直至停工、采取罚款等措施; 5、铁塔组立过程中应保证各项工作井然有序地进行,避免因工作混乱而引起或导致安全事故; 6、现场施工人员要熟悉组立塔中的有关施工操作方法及安全规程,熟悉指挥信号; 7、起吊物件时不宜离塔身太远,压、拉控制绳不宜过猛,起吊过长、过宽、过薄弱的构件,应予以补强; 8、起吊重物下,严禁有人,组立铁塔人员必须正确佩戴安全帽; 9、铁塔上操作人员在操作前必须检查安全带是否栓扣牢靠,且安全带必须栓在主材上或结实牢固的物件上,不得栓在小花铁及附件上;			



由 扫描全能王 扫描创建

10、 塔上严禁双层作业;

现场施工要坚决贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,各施工队必须严格执行安全工作制度;现场也需加强安全宣传,建议在各施工场所和驻地张贴悬挂安全警示牌和标语,做到警钟长鸣。

主送单位	中建五洲工程装备有限公司、中石化工程建设有限公司、上海电力新能源发展有限公司		
抄送单位	盘县中电电气光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.05.20

