

会议纪要

SC-004

编号: PYLHS-JLHY-SC-004

工程名称: 盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目

签发: 危建平

会议地点	中建项目部	会议时间	2017.2.27
会议主持人	危建平		
会议主题: 日生产例会			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 1. 内场阻工无进展, 外线进展缓慢工期滞后严重, 项目工期逼近红线。 2. 外线在会后与施工口, 技术口等协调制定详细的进度计划, 制定实施细则, 明确奖罚措施。 3. 从明天 2 月 28 日起, 每天安排人员在外线值守, 跟踪进度及质量。 4. 注重山林防火, 上山禁止吸烟。 5. 外线注意高空作业安全, 坑洞设置警戒线, 做好岗前安全教育。 6. 生产: 1) 上周浇筑 3 基, 与总进度计划不符。会后调整进度计划, 人员交叉作业紧赶进度。 2) 在保证质量的前提下跟进进度。 外线完成工作情况: 1) 近期天气阴雨, 影响施工。新进场一个马帮, 加派人手进行交叉作业。 2) 下月计划, 总基础完成 90%以上, 塔材运输完成 75%以上, 塔杆组装完成 70% 以上。 3) 本周计划完成 5 基。 内场完成工作情况: 1) 升压站结构图, 设计未出正式版本, 影响施工进度。 2) 桩管按需可以进场。 3) 资料方面多项项目部学习, 将资料做好 7. 质量: 1) 完善相关资料。 2) 现场原材料的保护, 混凝土搅拌放置需要在底下垫上薄膜, 防止泥土掺进。 3) 岗位职责责任制, 建立计量管理制度。 4) 建议购买完善相关国家标准及质量验收标准。 8. 技术: 1) 本周六前明确项目质量员、资料员、测量员、试验员及计量员岗位职责, 并签订相应岗位责任书。上述专职人员均须上报上岗证书及岗位责任书复印件。 2) 本周六前上报测量记录。 3) 本周六前建立竣工资料管理台账并上报。 4) 本周六前上报本工程强制性条文实施计划、报审并实施。 9. 安环: 1) 分部分项需要进行交底并会签完成, 将进行不定期的检查。 2) 劳务人员必须在进场前进行安全教育。 3) 劳务人员工资发放记录表等, 领导签字盖章后于月底之前上报。			



由 扫描全能王 扫描创建

4) 这周将通知时间进行安全培训。

10. 监理:
- 1) 现场施工特殊条件多, 图纸及相关手续需跟进。
 - 2) 天气阴雨, 外线施工条件差, 上下山车辆注意安全。
 - 3) 项目工期紧, 各单位需高度重视土地问题。

11. 业主:
- 1) 土地问题的落实。
 - 2) 物资材料。当地湿度大, 材料注重防腐防锈。
 - 3) 外线进度滞后很多, 加紧赶工期。

主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	中石化建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目施工项目部、四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017. 2. 27

