

SC-005

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-005

工程名称: 盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目

签发: 危建平

会议地点	中建项目部	会议时间	2017.3.6
会议主持人	危建平		
会议主题: 项目生产例会			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 1. 场区进度计划按照本周能动工的情况进行编报。 2. 对于未完成的进度计划需要落实到接下来的进度计划之中。 3. 对于外线需要在本月底完成基础浇筑, 塔架完成 20%。4 月 25 日之前完成全部工作。 4. 需要对实发情况做好相关预案。 5. 生产: 1) 升压站开工, 需要上报详细升压站施工进度计划。 2) 管桩周二开始进场, 做好相关工作安排。 3) 本月进度计划的落实。 外线完成工作情况: 1) 上月浇筑完成 G25、G26、G27 共 3 基, 开挖完成 G20-G24 共 5 基, 正在开挖 G17、G18、G19 共 3 基。 2) 本周计划, 开挖完成 8 基, 3 月 8 日之前, 作业人数增加至 40 人。 3) 本月计划, 3 月 18 日之前, 至少浇筑 6 基。3 月 10 日立塔人员到场, 塔材 3 月 15 日到场。 内场完成工作情况: 1) 上月由于土地问题, 内场施工受阻。 2) 本周计划, 升压站做到垫层模板。升压站挖机两台, 瓦工 20 人, 木工 15 人, 电工 3 人。 3) 场区如果动工, 场平 8 台挖机, 南区 6 台, 北区 2 台。桩机 12 台, 南北两区各 6 台。 6. 质量: 1) 内场和外场测量员证复印件上报不符合要求, 需复印证件有效期页。外线 GPS 接收机检测证书、合格证与相关测量人员证书复印件需在本周五之前上报项目部。 2) 《强制性条文实施计划》资料要求采用最新的规范标准。资料暂时按照国网标准要求来做, 在做资料时注意格式, 字体, 页边距等相应要求。 3) 施工方案需要对班组工人进行交底并确认签字, 项目部成员将在现场对工人班组的专项施工技术交底内容进行抽查。 4) 项目质量管理应贯穿项目管理的全过程, 坚持“计划、实施、检查、处理”(PDCA)循环工作方法。持续改进施工过程的质量控制。目前编制项目质量相			



计划工作中，内线已基本完成，外线还差《工程检验批划分及验收计划表》未提交。希望外线在本周五之前提交完毕。

5)通过加强对操作者的技术交底和技术考核，使施工人员明确各自操作手段的检验项目，检验标准，检测方法等内容。保证三检制度的实施，先自检（班组长），再复检（技术员），再专项检（质检员），最后报检（监理）。

7. 技术： 1) 施工组织设计、方案、强制性实施计划走报审流程。

2) 上报桩基、支架、组件专项施工方案，走报审流程。

3) 支架、组件的堆放场地按要求堆放。

8. 安环： 1) 区域作业需要先做好安全防护再进行施工。

2) 注意动火安全，现场如需动火需要填写相关报表上报审批，现场需要安排安全员盯岗并配备灭火器。

3) 分项作业要进行交底，进行安全会签。

9. 监理： 1) 开工资料未完全，尽快跟进上报相关资料。

2) 进度，对于目前升压站能开工，尽快赶上进度，需要预留验收相关时间。

主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	中石化工程建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目施工项目部、四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017.3.6

