

SC-006

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-006

工程名称: 盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目

签发: 危建平

会议地点	中建项目部	会议时间	2017.3.14
会议主持人	危建平		
会议主题: 项目生产例会			

上次会议问题落实情况:

本次会议内容:

1. 生产:

- 1) 外线上周 8 基未完成, 施工进度与进度计划不符。现场情况目前老黑山部分有 14 人, 火铺 16 人, 人员安排仍然不够。就目前施工情况, 10 人的浇筑班组不能分做其他工作。
- 2) 做好今天新进场的 7 个工人工作安排。组塔班组进场需要合理安排工作, 适当安排人员到基坑方面。
- 3) 及时上报金具、绝缘子等材料的发货计划。物资材料进场相关手续要齐全。16 日之前塔材要进场。

外线完成工作情况:

- 1) 14 日新进场 7 人, 原有的 10 人浇筑班组不动。
- 2) 本周计划, 37-41 爆破清渣完成, 17-27 基于本周浇筑完成。
- 3) 组塔人员陆续进场, 塔材于 15 日-16 日到货。

内场完成工作情况:

- 1) 上周升压站到 17 日为止电气楼垫层浇筑完成。

- 2) 本周计划, 升压站部分: 电气楼模板、钢筋、圈梁完成, 综合楼模板、钢筋完成。

光伏场区部分:

- 1) 4 个方阵动工场平, 挖机三台, 打桩机 2 台。
- 2) 于 15 日上报光伏 4 个方阵的物资材料进度计划。

2. 质量: 1) 本周五之前内线外线质检员抓紧时间提交完成相关质量资料。

- 2) 现场报检严格遵守三检制度, 并填写三检记录表。

3) 工序实施之前要进行交底, 现场发现质量问题一定要先报告项目部质量部和技术部, 严禁质量问题没经总包质量管理部或者总工办批准而擅自修改、纠偏。对于现场存在的质量问题分包单位应当先向总包项目部报方案经项目总工审批后方可实施。

4) 分包单位应当科学合理的制定生产计划, 合理安排人、材、机, 充分发挥人、材、机的最大性能为工程服务, 适当增加人员和机械设备。严禁以牺牲工程质量来加



由 扫描全能王 扫描创建

- 快工程进度。
- 5) 现场施工需要严格按照图纸和规范要求进行施工。
 - 6) 质量安全会议定在每周五下午三点，相关人员准时参加。
3. 技术:
- 1) 工序施工前及时做好技术交底工作。按照方案、施工组织设计实施。
 - 2) 镀锌钢管等设备材料将陆续进场，堆放场地需要符合相关规定，相关人员 做好相关技术交底工作。
 - 3) 图纸问题：初步设计审查完成后，进行施工图审查。
4. 安环:
- 1) 各分包单位需自行采购相关安全措施，现场警示牌、灭火器于下周前落实到位。
 - 2) 再次强调需要动火的区域需要先上报动火审批。
 - 3) 外线安排人员于近期进行森林防火安全交底。
 - 4) 现场警戒线要符合规范要求，及时做好警戒线的维护工作。
 - 5) 外线做好基坑周围的清理工作，防止石头坠落引发事故。
 - 6) 各单位做好车辆安排，注意交通安全。
5. 资料:
- 1) 本周上报 430、630 倒排计划、月计划、周计划以及相关报审资料。
 - 2) 本周五之前上报外线塔架施工方案。
 - 3) 本周五进行资料检查
 - 4) 本周日开资料专题会议，相关人员准时参加。
6. 监理:
- 1) 手续继续跟进，完善手续。
 - 2) 外线进度滞后，及时加班加点加入，赶上进度。
 - 3) 安全方面，完善各方案、交底及手续。

主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	中石油化工建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目施工项目部、四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部		
发文单位	常州正衡建设工程监理有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017.3.14



由 扫描全能王 扫描创建