

SC-008

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-008

工程名称: 盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目

签发: 危建平

会议地点	中建项目部	会议时间	2017.3.27
会议主持人	危建平		
会议主题: 目生产例会			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: - 生产: - 物资需求计划根据实际进度情况上报, 酌情调整计划。 - 质量: - 材料进场卸货时文明装卸, 堆场需要添加标识。进场时按规定走相关检测 流程并上交相关质量证明文件。 - 质量资料严格遵循强制性实施计划。 - 取样送检问题, 3 月 29 日之前上报取样员相关证书资料, 3 月 31 日之前上 报相关送检资料。 3 月 29 日进行计量器具检查。 - 技术: - 设计院这周完成所有场区布置图。同时出具电器基础、电气一次、电气二 次图纸。 - 送出线路上报相关设计文件。 - 施工严格按照各施工方案进行。内场需先做出部分样板区, 合格后再进行 大面积施工安装。 - 图纸问题, 目前急需支架、组件、高低电缆、电气设备基础、升压站所有 图纸及附属设施图纸出具。 - 安环: - 用电安全, 三级电箱需要假装保护罩。 - 人员吸烟, 各分包出相关规章制度, 严控现场吸烟问题。 - 机械碎石再靠近路边需要设置警戒线。 - 外线加强组塔安全意识, 保证组塔过程安全, 配备防坠器。 - 监理: - 严控质量问题, 内场地梁浇筑钢筋搭接、没保护层等问题。 - 支架组件安装先做出样板区。 - 安全问题, 加强全员安全意识。外线组塔做好相关防护工作, 设置相关警戒 线。 - 内业资料及时上报。			



由 扫描全能王 扫描创建

主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	中石化建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目施工项目部、四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部		
发文单位	常州北衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017-3-27

