

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-009

工程名称: 盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目

签发:

危建平

会议地点	老黑山现场办公室	会议时间	2017. 4. 9
会议主持人	危建平		
会议主题: 项目生产例会			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 一、升压站土建及场区施工 1) 重新根据 630 倒排进度计划; 在主变开关柜等设备基础图纸需要设计院需要尽快出, 争取设备基础在 4 月 17 号之前完成。 2) 装饰装修工程根据目前的施工情况可以正常进行; 办公楼 4 月 10 号支模; 挡土墙预计在 4 月 21 号前完成; 桩基施工, 每天打桩不低于 500 根 (约一周 5MW 的量); 支架预组装明天开始。要求: 下周的生产情况要量化, 以 MW 为单位汇报现场的施工情况。 目前存在的问题: 1、需要确切的设备到场计划; 2、设计院设计图纸出图缓慢。 外线按照进度计划来 5 月 20 号, 关于剩余 6 个基础的征地问题已基本解决, 塔材会继续供货, 组塔正常进行。 二、工程资料 1、要求四川津华电力工程有限公司提供施工资料; 同时需提供业主认可进场施工的说明。 三、工程质量 保证进度的同时, 也要保证工程质量, 特别是关键工序的施工: 升压站接地、防雷、桩基的抗拔等。 由于项目光伏场区有一定的坡度且受天气影响 (风力较强), 提醒分包商在进行场区安装时一定要注意组件子阵的平整度以及螺栓拧紧度, 避免发生质量事故。对于接点钢搭接强度的防腐问题需按期进行抽检, 形成检验报告。 四、安全方面: 1、新进的劳务人员要进行三基教育; 2、需提供进场设备具体资料, 特种作业人员需提供在有效期内的相关合格证件; 3、进入现场的人员一定要带安全帽, 且严禁烟火; 4、外线组塔人员做好防护措施, 避免安全事故的发生; 5、厂区施工注意设备进场要划分明确的存放地点, 做好卸货、保存等工作。 五: 其他事项			



1、在上山道路的几个岔路口设立引路牌，对运输设备的司机进行引路。

主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	中石化工程建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目施工项目部、四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017-4-9

