

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-014

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发:

申景鹏

会议地点	施工现场办公室	会议时间	2017.6.1
会议主持人	申景鹏		
会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调			
上次会议问题落实情况			
本次会议内容 今日在老黑山项目部召开了第一次项目施工讲评会, 会议由监理单位代上电公司主持, 会议前一天监理单位以微信群发形式发出会议通知, 就会议规模, 形式, 议题以及需要准备的会议资料提出了要求, 要求各施工单位与会时, 带当日施工进度和次日施工计划表, 以及需要协调解决的问题的纸质版 5 份和电子版一份, 还要提供各自负责施工界面的工程量清单。各单位负责人收到信息后, 回信息进行了确认。会上除城市电力提供纸质版资料外, 其他单位未能按要求完成任务, 四川津华更是无故缺席, 决定按合同给予该施工队相应的经济考核。 今日完成工作量: 1、光伏区 1) 5 区支架完成 173 组, 打桩、灌注桩施工完成; 2) 北区打桩完成 10MW, 还有 2MW 土地正在协调中 (计划 6 月 5 日完成清表), 混凝土灌注桩完成 2MW; 当日完成的浇筑量; 3) 单桩支架累计完成 1000 组; 4) 双桩支架累计完成 1300 组; 5) 单桩组件累计完成 950 组; 6) 双桩组件累计完成 392 组; 7) 组串线累计完成 4.5 个方阵; 8) 汇流箱支架安装 6 区、7 区、13 区、14 区已完成; 2、升压站 1) 消防水箱基础垫层混凝土浇筑完成; 2) 电气安装今日已与南自进行了交接, 厂家也已到场; 3) 办公楼地板砖累计完成 30%; 4) 防火墙累计完成 75%; 5) 围墙粉刷贴砖累计完成 10%; 6) 室外电缆沟找坡完成 100%; 7) 室外电缆沟压顶找平完成 30%; 8) 污水沟开挖完成 20%; 3、材料 1) 单桩材料缺少斜梁, 影响进度。总包回复昨日已发出 3650 根, 在 6 月 8 号前支架全部到场。异型螺母现场 M8 的只到货 10000 个; 2) 双桩材料缺少异型螺母 (缺少型号为 M10 的 12800 个) 总包回复当晚给厂家核对一			



由 扫描全能王 扫描创建

下，监理要求在明天的会议上给予答复。其他材料已齐全；

- 3) 对侧站内电子式电压互感器未到货；南自答复6月5日前到货，监理要求到货前提不能影响安装。

明日工作计划

1、光伏区

- 1) 北区混凝土灌注桩当日完成800至900个；
- 2) 具备打桩条件的场地打桩结束；

2、升压站

- 1) 办公楼地板砖要完成总量的55%；
- 2) 防火墙完成100%；
- 3) 围墙粉刷贴砖要完成总量的30%；
- 4) 室外电缆沟压顶找坡完成100%；
- 5) 污水开挖要完成30%；
- 6) 污水井砌筑要完成10%；
- 7) 预留洞砌筑完成100%；
- 8) 计划6月15日浇筑室外地坪和道路，总包要求浇筑前三天通知一声，因为牵涉消防专业的线路保护管的预埋问题。不具备条件的区域，可分块施工；
- 9) 6月5日升压站内灯具安装完成以及北区打桩完成；
- 10) 6月16日消防系统（供水部分）全部完成；

监理单位把截止到5月底材料到货情况和施工进度滞后情况以及未施工的分部分项工程进行了通报，对没有按要求进行讲评的单位提出了批评。并要求明天的会议准备要充分，要求明天的汇报内容近可能量化，数字化，细致化。还特别提到装置电气已经连续4天无人施工了，工期非常的紧。对侧间隔改造的作业票的时效7号到期，如需延期，就要提前做准备。

协调确定的事情有：1、在35kV开关柜里面调整相序；

2、明天完成室外6F断路器的基础二次浇筑；

3、破损的绝缘子明天重新发货。

4、缺少的其他电气设备。明天到货。

5、西铺变缺少一个就地终端箱基础，明天图纸到场后土建立即施工。

主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	中石化建设有限公司盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目施工项目部、四川津华建设有限公司盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017.6.2



龍山老屋山 50MW 太陽能光伏电站项目会议签到表

2017-3-1

[illegible]