

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-029

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发: 申景鹏

会议地点	施工现场办公室	会议时间	2017.6.16
会议主持人	申景鹏		
会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调			
本次会议内容 上电王总就现场施工情况提出了以下要求: 1、6月14日要求对10kV线杆进行毛石支护至今日都落实到位; 2、明确外线跨越方案的可行性,对现场人员、设备、材料等要有备份,以防特殊情况的发生,从昨天的施工情况看,准备工作不够充分; 3、请相关单位明确施工现场防洪方案完成情况以及防汛物资准备情况; 监理单位就现场施工质量及安全防护情况提出以下要求: 一、质量 1、生产办公楼西门踏步用垃圾回填;使用中的电缆直接就浇筑到里面了; 2、散水坡混凝土浇筑时没有留置沉降缝,请施工单位明确正确地补救措施; 3、升压站室外路面伸缩缝没有切割透彻; 4、施工现场成品保护不到位,卫生间洁具上的涂料油漆,搞的脏兮兮的;大厅的墙上,被污染的不成样子。请相关负责的施工单位在后期的施工中采取相应的补救措施。 5、光伏区施工现场不允许平放的组件背板朝上,且现场没有人负责管理; 二、安全 1、因天气原因,场区道路湿滑,且现场施工材料运输车辆较多,请相关单位就现场交通安全加强管理; 2、施工现场要加强对雷电、滑坡、泥石流等自然灾害的安全防护,且施工人员避雨时要选正确地方,不要在低洼处; 3、在变压器上方动火施焊作业,没有任何的安全措施和遮挡措施,请相关单位及时整改;			
主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、中石化建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目施工项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017.6.17



由 扫描全能王 扫描创建

