

# 会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-030

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发:

申景鹏

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 施工现场办公室 | 会议时间 | 2017.6.17 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 申景鹏     |      |           |
| 会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |           |
| <p>上次会议问题落实情况 (只体现未完成)</p> <p>上电王总就现场施工情况提出了以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、6月14日要求对10kV线杆进行毛石支护至今日都落实到位; (未完成)</li><li>2、明确外线跨越方案的可行性, 对现场人员、设备、材料等要有备份, 以防特殊情况的发生, 从昨天的施工情况看, 准备工作不够充分; (整改中)</li><li>3、请相关单位明确施工现场防洪方案完成情况以及防汛物资准备情况; (准备中)</li></ol> <p>监理单位就现场施工质量及安全防护情况提出以下要求:</p> <p>一、质量</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、散水坡混凝土浇筑时没有留置沉降缝, 请施工单位明确正确地补救措施; (未整改)</li><li>2、升压站室外路面伸缩缝没有切割透彻; (未整改)</li><li>3、施工现场成品保护不到位, 卫生间洁具上的涂料油漆, 搞的脏兮兮的; 大厅的墙上, 被污染的不成样子。请相关负责的施工单位在后期的施工中采取相应的补救措施。</li><li>4、光伏区施工现场不允许平放的组件背板朝上, 且现场没有人负责管理; (未整改)</li></ol> <p>二、安全</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、因天气原因, 场区道路湿滑, 且现场施工材料运输车辆较多, 请相关单位就现场交通安全加强管理;</li><li>2、施工现场要加强对雷电、滑坡、泥石流等自然灾害的安全防护, 且施工人员避雨时要选正确地方, 不要在低洼处;</li><li>3、在变压器上方动火施焊作业, 没有任何的安全措施和遮挡措施, 请相关单位及时整改;</li></ol> |         |      |           |
| <p>本次会议内容</p> <p>总包就现场检查情况提出以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、6月20前需将所发现的问题整改完成, 并要求施工单位明确落实情况;</li><li>2、要求6月18日跳线施工完成;</li><li>3、明确SVG调试时间;</li><li>4、明确实体验收时间;</li><li>5、6月19日升压站内围墙砌筑完成, 以及栏杆安装完成;</li><li>6、升压站内照明电缆改用规格4*6;</li><li>7、6月25日前外送线路贯通;</li></ol> <p>监理单位就现场施工情况提出以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、之前所签发的验收资料合格了, 并不代表实体验收合格;</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |           |



由 扫描全能王 扫描创建

- 2、暂时只验收设备使用功能；
- 3、要求施工单位于 6 月 18 日时水处理系统施工完成；
- 4、要求现场明确给排水压力试验时间；
- 5、要求现场生活用电、生活用水分开处理；
- 6、即将就现场站内电气设备电阻进行测试，请相关施工单位做好准备；
- 7、要求相关施工单位就现场已坏的接地扁钢进行处理；
- 8、明确现场水处理系统调试时间；
- 9、要求升压站内施工 6 月 24 日前清场；
- 10、电气综合楼、生产办公楼屋面存在渗水现象，需相关施工单位尽快整改；

项目公司宋总就现场情况提出以下要求：

- 1、要求相关施工单位就门卫室传达室施工尽快完成；
- 2、施工区域及办公区域需采取硬隔离，施工材料已在准备中；
- 3、站内电缆沟内要注重防水，以及卫生清理；
- 4、需明确防火涂料到场时间；
- 5、要求施工单位就光伏区材料进行清理；
- 6、要求施工单位就现场施工人员安全交底加强教育及管理，并保留影像资料；

上电王总就现场施工进度情况提出以下问题：

- 1、施工现场防洪方案及防洪图纸需现场管理人员审查；
- 2、后续运维人员进场时需进行安全考试；
- 3、现场需启动操作票；
- 4、检修箱需按一次系统图制作；
- 5、外送线路铁路跨越需要有二次施工预案，要有专人负责落实；
- 6、现场设备投运前需召开一次启重会议，会上需明确启动方案的可实施性，并进行纪要；

|      |                                                                            |      |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 主送单位 | 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、中石化建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目施工项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司 |      |           |
| 抄送单位 | 四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部                                    |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目监理项目部                                    | 发文时间 | 2017.6.18 |



