

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-031

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发: 申景鹏

会议地点	施工现场办公室	会议时间	2017.6.18
会议主持人	申景鹏		
会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调			
上次会议问题落实情况 (只体现未完成) 总包就现场检查情况提出以下要求: 1、6月20前需将所发现的问题整改完成, 并求施工单位明确落实情况; 2、明确 SVG 调试时间; 3、6月19日升压站内围墙砌筑完成, 以及栏杆安装完成; 4、6月25日前外送线路贯通; 监理单位就现场施工情况提出以下要求: 1、要求施工单位于6月18日时水处理系统施工完成; 2、要求现场明确给排水压力试验时间; 3、要求现场生活用电、生活用水分开处理; 4、要求相关施工单位就现场已坏的接地扁钢进行处理; 5、明确现场水处理系统调试时间; 6、要求升压站内施工6月24日前清场; 7、电气综合楼、生产办公楼屋面存在渗水现象, 需相关施工单位尽快整改; 项目公司宋总就现场情况提出以下要求: 1、要求相关施工单位就门卫室传达室施工尽快完成; 2、施工区域及办公区域需采取硬隔离, 施工材料已在准备中; 3、站内电缆沟内要注重防水, 以及卫生清理; 4、需明确防火涂料到场时间; 5、要求施工单位就光伏区材料进行清理; 6、要求施工单位就现场施工人员安全交底加强教育及管理, 并保留影像资料; 上电王总就现场施工进度情况提出以下问题: 1、施工现场防洪方案及防洪图纸需现场管理人员审查; 2、后续运维人员进场时需进行安全考试; 3、现场需启动操作票; 4、外送线路铁路跨越需要有二次施工预案, 要有专人负责落实; 5、现场设备投运前需召开一次启重会议, 会上需明确启动方案的可行性, 并进行纪要;			



本次会议内容

总包就现场施工情况提出以下要求:

- 1、要求电气安装施工队就现场整改情况进行通报,并要求其抓紧时间尽快整改;
- 2、要求土建施工队按所排计划施工;

监理单位就现场施工情况提出以下要求:

- 1、要求加强现场配电箱管理,需要专门人员进行管理;

主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、中石化建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目施工项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017.6.19



