

# 会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-036

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发: 申景鹏

|       |         |      |          |
|-------|---------|------|----------|
| 会议地点  | 施工现场办公室 | 会议时间 | 2017.7.7 |
| 会议主持人 | 申景鹏     |      |          |

会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调

上次会议问题落实情况 (只体现未完成)

## 本次会议内容

总包就现场施工情况提出以下要求:

- 1、第一次冲击并 (8#区至 15#区) 2 号线前, 需与厂家确认, 且汇流箱和箱逆变厂家要到场;
- 2、计划 7 月 8 日冲击箱逆变;
- 3、要求现场需备好消防器材;

运维负责人就现场情况提出以下要求:

- 1、现场箱逆变、汇流箱检测时, 需现场施工人员进行配合;

项目公司宋总就现场施工情况提出以下要求:

- 1、现场要注重人员安全;
- 2、送电结束后要及时进行监护与隔离;
- 3、要加强执行力度, 准备工作要充分;
- 4、现场所有人员通讯要保持畅通;
- 5、要求管理人员在现场待命, 技术人员需集中在中控室内;
- 6、要求监理及运维负责人对总指挥的部署情况进行确认;
- 7、外线负责人需对现场撤离人员进行确认并对撤离情况进行上报;
- 8、外线施工要注重对周边树木的影响;

监理就现场情况提出以下要求:

- 1、要求相关负责单位就站内所有设备状态进行确认;
- 2、要对相关负责单位对今天操作界面、流程进行确认, 且外线耐张段需加强管理, 需避免线路接线出现问题, 要确保一次性成功;
- 3、要求相关负责施工单位根据下列未施工项、施工尾项和需整改项列施工计划:
  - 1) 场区道路;
  - 2) 场区围栏;
  - 3) 站内边坡处理、围墙;
  - 4) 站内护坡;
  - 5) 站内绿化;
  - 6) 场区大门;



由 扫描全能王 扫描创建

- 7) 场区植被恢复;
- 8) 防洪沟;
- 9) 箱变踏步;
- 10) 消防水泵房;
- 11) 站内土建整改;
- 12) 站内给排水;
- 13) 建筑电气;
- 14) 屋面避雷;
- 15) 电缆沟、电缆支架的整改;
- 16) 在线气体测温系统;
- 17) 生活区电度计量;
- 18) 35kV 环型接地整改;
- 19) 监控与照明柱靴的制作;
- 20) 电气设备的检查与检修;
- 21) 征地;
- 22) 光伏区支架与组件安装;
- 23) 光伏区支架与组件整改;
- 24) 场区电气与接地;
- 25) 站内沉陷部分的修复;
- 26) 其他未按设计、规范和标准图集要求进行施工的工程分项;
- 27) 应做的性能试验而未做的;
- 28) 护坡上的电缆井;
- 29) 电缆头的制作与接地;

|      |                                                                              |      |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、 盘县中电电气光伏发电有限公司、中石化工建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目施工项目部 |      |            |
| 抄送单位 | 四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部                                      |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目监理项目部                                      | 发文时间 | 2018年7月18日 |



盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目会议签到表

2017-7-7

| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职 务/职 称 | 电 话         |
|-----|---------|---------|-------------|
| 申 鹏 | 常州正衡    | 负责人     | 18937230756 |
| 殷志豆 | 中石化化工   |         |             |
| 宋 麟 | 中电电气光伏  |         |             |
| 陈 平 | 中建五建    |         |             |
| 刘 敏 | 中电五洲    |         |             |
| 王 海 | 国电南自    |         |             |
| 成 强 | 国电南自    |         |             |
| 王 华 | 上海城发    |         |             |
| 陈 华 | 上海城发    |         |             |
| 文 强 | 常州正衡    |         |             |
| 卜 君 | 常州正衡    |         |             |
|     |         |         |             |
|     |         |         |             |
|     |         |         |             |
|     |         |         |             |
|     |         |         |             |
|     |         |         |             |

