

SC-011

会 议 纪 要

编号: PXLHS-JLHY-SC-011

工程名称: 盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目

签发: 申景鹏

会议地点	施工现场办公室	会议时间	2017.5.7
会议主持人	申景鹏		
会议主题: 告知监理管理范围, 谈论并解决现场施工问题			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 一、监理程序: 1、各单位要确定统一本项目工程名称; 2、确立例会制度: 1) 每周五下午 2 点召开监理例会, 由监理单位主持; 参会单位有: 建设方、监理方、包方和施工班组负责人; 2) 每周一中午安全检查, 检查后举行安全会议, 要求各级主要负责人、安全专职或兼职人员参加, 不准无故缺席; 3、明确监理范围: 本项目监理合同内的所有工程包括: 建设、安装、调试、试运行和消缺听段, 同时包括: 施工队伍所选择的材料以及设备厂家的选择; 4、监理程序: 根据本工程情况, 主要有: 分包单位资质必查程序, 质量控制程序, 资料批次程序, 质量事故处理程序, 整改和停工、复工程序, 月工程量审批和支付程序, 索赔处理程序, 安全控制工作程序, 工程进度控制基本程序, 工程和工序过程监理程序; 5、监理职责: 各级监理人员有职责遵守本职规章制度; 6、监理权限: 1) 审批施工组织、施工方案和进度计划; 2) 审批项目管理人员、特殊工种人员资质; 3) 审查原材料、隐蔽工程、验收分部分项和单位工程; 4) 审核机械、设备工程款, 下达通知单或停工令; 7、建立健全各级安全应急机制、防范机制, 制定各种应急预案和演习、演练预案, 适当的时候进行实际演练, 以达到施工安全、人员防护的目的; 8、要抓好现场施工安全, “三保”、“四口”、“五临边”要做好; 宣传标语、警示牌、警戒线要做到位, 与日召开班前安全会议, 按“三交”、“三查”程序进行; 9、严格控制施工质量, 建立健全质量保证体系和质量管理制度。要严格按照图纸规范施工和严格按照已经批准的施工方案进行施工, 不准偷工减料、减少施工工序; 10、合理安排施工人员和施工机械加班、加点, 加快施工进度, 以确保 630 全额并网; 11、所有资料采用国家电网格式, 统一字号和页边距, 统一编号; 二、安全: 1) 要重视安全防火问题; 2) 施工现场要注意交通安全;			



由 扫描全能王 扫描创建

3) 吊装作业时至少要有三名安全员、三名质检员在场;

三、质量:

- 1) 材料进场质检, 及时报验;
- 2) 试件、试块要及时送检;
- 3) 混凝土统一采用商混;

四、进度:

- 1) 外线塔基基础开挖, 铁塔组建以及架线方案要上报监理部;
- 2) 爆破要有方案及许可证明;
- 3) 外线倒排工期截止 6 月 15 日完成情况;
- 4) 确定升压站主要设备到场时间;
- 5) 光伏区场坪进度符合施工进度计划, 打桩、组件供货滞后;
- 6) 外送线路计划 5 月 20 日工程结束, 延期至 25 日;
- 7) 升压站计划 5 月 17 日完工;
- 8) 对侧 5 月 18 日开始安装;
- 9) 箱逆变设备基础承台浇筑 14 个, 部分设备位置有变动的要注意位置变动不要太大, 否则会造成电缆长度不够;
- 15) 15 号运维进场, 20 号通电, 15 号围栏进场;

五、资料:

- 1) 工程资料尽快报审监理部;
- 2) 要求人员资质应满足现场要求;
- 3) 要求更新进度计划;

主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	中石化工程建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目施工项目部、四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司盘县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017.5.7

