

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-037

签发: 申景鹏

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

会议地点	施工现场办公室	会议时间	2017. 7. 14
会议主持人	申景鹏		
会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调			
上次会议问题落实情况 (只体现未完成) 监理就现场情况提出以下要求: 要求相关负责施工单位根据下列未施工项、施工尾项和需整改项列施工计划 (总包单位承诺 7 月 17 日将施工计划上交各负责单位)			
本次会议内容 监理就施工现场施工情况提出以下要求: 1、要求相关单位就设备代保管移交事宜, 需列所移交设备清单, 且需按上电的要求行事; 2、现场整改、消缺施工力度不到位, 要求相关负责单位就现场需整改、消缺项列施工计划; 3、要求相关负责人对 1 号箱变因地势等问题, 使得不能就位的情况出份施工方案; 4、要求相关负责单位尽快将防洪图纸上交监理部, 并尽快组织施工; 5、要求相关负责单位对站内围墙、电缆沟、路面修改列施工方案; 6、电缆沟回填时, 要求在转角处砌电缆井; 7、集电线路挂牌质量不合格, 要求更换; 二、质量 1、要求相关单位对生产办公楼室内灯完善情况以及插座极性进行检查; 2、要求相关负责单位对所有门、窗、锁的密闭性进行检查, 并出检验报告; 3、要求相关负责单位对站内给排水是否畅通情况和洁具是否满足使用要求以及建筑物、构筑物外墙装修质量情况进行检查; 4、要求相关负责单位对室内吊顶是否下沉以及室内采暖、通风完善情况进行检查; 5、要求相关负责单位对安全监控系统与火灾报警系统功能以及消防系统完善情况进行检查; 6、35kV 室内机柜无绝缘胶垫, 需采购; 7、要求相关负责单位对消防池做闭水试验; 三、安全 1、要求相关负责单位对避雷针垂直度、主体建筑有无沉降、开裂以及各设备基础有无倾斜、下沉情况进行检查; 2、要求相关负责单位检查生产办公楼内建筑电气等设备是否按要求布置, 连接是否可靠; 3、要求相关负责单位对光伏区部分带电设备加强安全防范并加强组件接线施工人员的安全教育; 4、要求随时观察并记录降雨情况与预报, 需细致观察山体陡坡的变化和泥土流失情况以及预判是否会有土质灾害的发生并及时向安委会汇报; 5、要求相关单位继续加强务工人员的安全管理和生活、生产临时用电的管理。			



由 扫描全能王 扫描创建

主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司、中石化工程建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目施工项目部		
抄送单位	四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017.7.15



